

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Piranguinho
Projeto: Pavimentação e de rede de drenagem urbana
Responsável Técnico: Eleonára Ramos Reis
Nº CREA/CAU: 250684MG
Data: 09/02/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.580,28	0,31	4.580,28	100,00	-		-		-					
2	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO	976.551,55	65,94	244.137,89	25,00	244.137,89	25,00	244.137,89	25,00	244.137,89	25,00				
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	380.884,60	25,72	114.265,38	30,00	114.265,38	30,00	152.353,84	40,00	-					
4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	107.292,43	7,24	-		-		53.646,22	50,00	53.646,22	50,00				
5	SINALIZAÇÃO	11.700,64	0,79	-		-		-		11.700,64	100,00				
TOTAL		1.481.009,50	100,00	362.983,55	24,51	358.403,27	24,20	450.137,94	30,39	309.484,74	20,90				
TOTAL ACUMULADO		1.481.009,50	100,00	362.983,55	24,51	721.386,82	48,71	1.171.524,76	79,10	1.481.009,50	100,00				