

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: **PIRANGUINHO - MG** ISS=2%
OBRA: **REFORMAS EM PRÉDIOS DO SETOR DE SAÚDE**
DATA: **DEZEMBRO DE 2023**
REF.: **SEINFRA SUL AGOSTO/2023 NÃO-DESONERADO**
SINAPI BH OUTUBRO/2023 NÃO-DESONERADO
REVISÃO ZERO
BDI 24,86%

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.	SERVIÇOS GERAIS PARA AS REFORMAS	Físico %	5,54%					
		Financeiro	44.547,52					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,45%	15,77%	41,18%	19,07%	23,97%	100,0%
		Financeiro	27.720,60	R\$ 4.372,89	R\$ 11.414,89	R\$ 5.287,27	R\$ 6.645,56	R\$ 27.720,60
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,85%	100%				100,0%
		Financeiro	6.807,04	R\$ 6.807,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.807,04
1.3.	CANTEIRO DE OBRAS - MENSAL	Físico %	1,25%	100%				100,0%
		Financeiro	10.019,88	R\$ 10.019,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.019,88
2.	REFORMA DA UBS BAIRRO SANTA EFIGÊNIA	Físico %	80,31%					
		Financeiro	645.204,10					
2.1.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	6,73%	50%	50%			100,0%
		Financeiro	54.058,89	R\$ 27.029,45	R\$ 27.029,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.058,89
2.2.	ALVENARIA	Físico %	0,12%	100%				100,0%
		Financeiro	990,84	R\$ 990,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990,84
2.3.	REVESTIMENTOS	Físico %	6,38%	50%	50%			100,0%
		Financeiro	51.239,63	R\$ 25.619,82	R\$ 25.619,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.239,63
2.4.	FORRO	Físico %	1,53%			100%		100,0%
		Financeiro	12.324,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.324,28	R\$ 0,00	R\$ 12.324,28
2.5.	PISOS	Físico %	37,42%		30%	30%	40%	100,0%
		Financeiro	300.594,78	R\$ 0,00	R\$ 90.178,43	R\$ 90.178,43	R\$ 120.237,91	R\$ 300.594,78
2.6.	ESQUADRIAS	Físico %	12,99%		100%			100,0%
		Financeiro	104.320,79	R\$ 0,00	R\$ 104.320,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.320,79
2.7.	PINTURA	Físico %	11,31%			50%	50%	100,0%
		Financeiro	90.886,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.443,43	R\$ 45.443,43	R\$ 90.886,85
2.8.	ACABAMENTOS	Físico %	1,64%				100%	100,0%
		Financeiro	13.135,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.135,72	R\$ 13.135,72
2.9.	COBERTURA	Físico %	0,58%		100%			100,0%
		Financeiro	4.675,62	R\$ 0,00	R\$ 4.675,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.675,62
2.10.	HIDRAULICO	Físico %	0,71%		100%			100,0%
		Financeiro	5.695,45	R\$ 0,00	R\$ 5.695,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.695,45
2.11.	ELÉTRICO	Físico %	0,02%		100%			100,0%
		Financeiro	145,08	R\$ 0,00	R\$ 145,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,08
2.12.	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,89%				100%	100,0%
		Financeiro	7.136,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.136,17	R\$ 7.136,17
3.	REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE	Físico %	5,45%					
		Financeiro	43.788,87					
3.1.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	0,22%	100%				100,0%
		Financeiro	1.741,47	R\$ 1.741,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.741,47
3.2.	REVESTIMENTOS	Físico %	1,57%	100%				100,0%
		Financeiro	12.605,83	R\$ 12.605,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.605,83
3.3.	PINTURA	Físico %	3,52%	50%	50%			100,0%
		Financeiro	28.282,92	R\$ 14.141,46	R\$ 14.141,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.282,92
3.4.	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,14%		100%			100,0%
		Financeiro	1.158,65	R\$ 0,00	R\$ 1.158,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.158,65
4.	REFORMA DA FARMÁCIA DE MINAS	Físico %	8,69%					
		Financeiro	69.846,36					
4.1.	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	0,24%	100%				100,0%
		Financeiro	1.962,96	R\$ 1.962,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962,96
4.2.	REVESTIMENTOS	Físico %	2,03%	50%	50%			100,0%
		Financeiro	16.330,39	R\$ 8.165,20	R\$ 8.165,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.330,39
4.3.	PISOS	Físico %	0,07%	100%				100,0%
		Financeiro	559,14	R\$ 559,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 559,14
4.4.	MURO	Físico %	1,28%	100%				100,0%
		Financeiro	10.269,87	R\$ 10.269,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.269,87
4.5.	PINTURA	Físico %	4,64%		100%			100,0%
		Financeiro	37.251,43	R\$ 0,00	R\$ 37.251,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.251,43
4.6.	HIDRAULICO	Físico %	0,30%	100%				100,0%
		Financeiro	2.447,30	R\$ 2.447,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.447,30
4.7.	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,13%		100%			100,0%
		Financeiro	1.025,27	R\$ 0,00	R\$ 1.025,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.025,27
TOTAL		Físico %	100,00%	15,77%	41,18%	19,07%	23,97%	100,00%
		Financeiro	R\$ 803.386,85	R\$ 126.733,13	R\$ 330.821,53	R\$ 153.233,41	R\$ 192.598,78	R\$ 803.386,85