



CGF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000000966/2023	Nº TGOV 27488/2025	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA- BAIRRO NOVA ESPERANCA	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação e modernização do sistema de abastecimento de água do Município d
---------------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	Ampliação do Sistema de Abasteciment	4.985.084,83	% Período:	1,33%	1,38%	2,71%	0,93%	10,21%	7,00%	31,72%	0,69%	22,15%	4,38%	5,88%	11,62%
1.1.	CANTEIROS DE OBRAS	17.998,60	% Período:			100,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.366,32	% Período:				60,79%	0,24%	0,24%		0,24%				38,48%
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	239.264,48	% Período:			5,00%		10,00%	5,00%	30,00%	5,00%	15,00%	10,00%	5,00%	15,00%
1.4.	FUNDAÇÕES - Reservatório de 320 m³	249.565,41	% Período:				9,96%	33,15%	56,89%						
1.5.	ESTRUTURAS - Reservatório de 320 m³	102.850,02	% Período:						1,90%	98,10%					
1.6.	RESERVATÓRIO	513.137,44	% Período:									100,00%			
1.7.	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES - Reserva	105.007,97	% Período:			100,00%									
1.8.	MURO DE DIVISA	192.295,65	% Período:				4,19%					8,67%	53,65%	16,68%	16,81%
1.9.	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAU	1.126.964,55	% Período:							100,00%					
1.10.	ASSENTANDO E MOVIMENTAÇÃO DE T	653.944,93	% Período:					18,48%	29,15%	35,95%		16,42%			
1.11.	BLOCOS DE ANCORAGEM - Adutora de	103.363,95	% Período:						1,31%		1,39%	46,43%	50,88%		
1.12.	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVI	281.457,41	% Período:					100,00%							
1.13.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - Estação E	47.354,25	% Período:						2,24%	97,76%					
1.14.	ESTRUTURA DE CONCRETO - Estação I	21.144,84	% Período:								100,00%				
1.15.	ALVENARIAS E DIVISÕES - Estação Ele	30.663,74	% Período:									100,00%			
1.16.	COBERTURA - Estação Elevatória de Ág	22.241,98	% Período:									100,00%			
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Estação El	136.074,57	% Período:									100,00%			
1.18.	ESQUADRIAS - Estação Elevatória de Ág	2.542,14	% Período:										100,00%		
1.19.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	12.552,34	% Período:										96,45%	3,55%	
1.20.	OBRAS COMPLEMENTARES - Estação E	5.078,09	% Período:											100,00%	
1.21.	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAU	40.811,35	% Período:									100,00%			
1.22.	QUADRO DE COMANDO E BOMBAS - Es	191.714,02	% Período:												100,00%
1.23.	EXECUÇÃO/ FORNECIMENTO DE MATE	731.511,22	% Período:									20,96%	3,26%	33,30%	42,48%
1.24.	PROJETO EXECUTIVO	135.179,56	% Período:	49,16%	50,84%										
2.		-	% Período:												

Total: R\$ 4.985.084,83				%:	1,33%	1,38%	2,71%	0,93%	10,21%	7,00%	31,72%	0,69%	22,15%	4,38%	5,88%	11,62%
Período:	Repasso:	66.460,92	68.718,64	134.969,79	46.513,45	509.009,98	349.013,76	1.581.023,37	34.597,32	1.104.142,30	218.141,71	293.191,58	579.302,01			
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	66.460,92	68.718,64	134.969,79	46.513,45	509.009,98	349.013,76	1.581.023,37	34.597,32	1.104.142,30	218.141,71	293.191,58	579.302,01			
Acumulado:	%:	1,33%	2,71%	5,42%	6,35%	16,56%	23,56%	55,28%	55,97%	78,12%	82,50%	88,38%	100,00%			
	Repasso:	66.460,92	135.179,56	270.149,35	316.662,80	825.672,78	1.174.686,54	2.755.709,91	2.790.307,23	3.894.449,53	4.112.591,24	4.405.782,82	4.985.084,83			
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	66.460,92	135.179,56	270.149,35	316.662,80	825.672,78	1.174.686,54	2.755.709,91	2.790.307,23	3.894.449,53	4.112.591,24	4.405.782,82	4.985.084,83			
Administração Local:	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15,00%	20,00%	50,00%	55,00%	70,00%	80,00%	85,00%	100,00%				

BOA ESPERANÇA

Local

quarta-feira, 25 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LAIZ MOSCARDINI CRUZ NASCIMENTO

CREA/CAU: 283596/D

ART/RRT: MG20232488275