

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																										
ESCOLA: Escola Municipal Achilles Naves																										
MUNICÍPIO:Boa Esperança MG					ENDEREÇO: RUA CEARÁ, S/N, MARINGÁ																					
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.																										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.795,91	15.795,91	1,96%	100,00%	15.795,91																				
3	TRABALHOS EM TERRA	9.030,08	9.030,08	1,12%	5,00%	451,50	65,00%	5.869,55	30,00%	2.709,02																
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	73.746,56	73.746,56	9,15%	7,00%	5.162,26	30,00%	22.123,97	63,00%	46.460,33																
5	SUPERESTRUTURA	37.614,78	37.614,78	4,67%							15,00%	5.642,22	40,00%	15.045,91	45,00%	16.926,65										
6	ALVENARIA	23.870,00	23.870,00	2,96%					2,00%	477,40	58,00%	13.844,60	40,00%	9.548,00												
7	COBERTURA E FORRO	10.657,45	10.657,45	1,32%													50,00%	5.328,72	50,00%	5.328,72						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.262,00	17.262,00	2,14%							35,00%	6.041,70	10,00%	1.726,20	10,00%	1.726,20	20,00%	3.452,40	20,00%	3.452,40	5,00%	863,10				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.250,06	15.250,06	1,89%							10,00%	1.525,01	10,00%	1.525,01	10,00%	1.525,01	35,00%	5.337,52	20,00%	3.050,01	5,00%	762,50	10,00%	1.525,01		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.777,85	23.777,85	2,95%							10,00%	2.377,78	10,00%	2.377,78	10,00%	2.377,78	35,00%	8.322,25	20,00%	4.755,57	5,00%	1.188,89	10,00%	2.377,78		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.445,67	6.445,67	0,80%															35,00%	2.255,99	35,00%	2.255,99	30,00%	1.933,70		
13	FERRAGENS	21.317,84	21.317,84	2,65%															40,00%	8.527,13	60,00%	12.790,70				
14	REVESTIMENTO	32.654,27	32.654,27	4,05%											35,00%	11.428,99	35,00%	11.428,99	30,00%	9.796,28						
15	PISOS E RODAPÉS	34.680,14	34.680,14	4,31%													35,00%	12.138,05	35,00%	12.138,05	30,00%	10.404,04				
17	PINTURA	17.130,67	17.130,67	2,13%																	10,00%	1.713,07	65,00%	11.134,93	25,00%	4.282,67
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	167,20	167,20	0,02%											50,00%	83,60	50,00%	83,60								
20	QUADRA	396.709,74	396.709,74	49,25%					1,00%	3.967,10	7,00%	27.769,68	25,00%	99.177,43	25,00%	99.177,43	20,00%	79.341,95	10,00%	39.670,97	8,00%	31.736,78	4,00%	15.868,39		
23	LIMPEZA	10.091,66	10.091,66	1,25%							6,00%	605,50	6,00%	605,50	6,00%	605,50	6,00%	605,50	6,00%	605,50	6,00%	605,50	6,00%	605,50	58,00%	5.853,16
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.017,33	27.017,33	3,35%	50,00%	13.508,67	50,00%	13.508,67																		
26	OUTROS	32.349,69	32.349,69	4,02%																	100,00%	32.349,69				
TOTAL MENSAL					4,33%	34.918,34	5,15%	41.502,19	6,66%	53.613,86	7,18%	57.806,49	16,14%	130.005,84	16,62%	133.851,17	15,65%	126.038,98	11,12%	89.580,63	11,75%	94.670,26	4,15%	33.445,32	1,26%	10.135,83
TOTAL ACUMULADO		805.568,90	805.568,90	100,00%	4,33%	34.918,34	9,49%	76.420,53	16,14%	130.034,38	23,32%	187.840,87	39,46%	317.846,71	56,07%	451.697,88	71,72%	577.736,86	82,84%	667.317,49	94,59%	761.987,75	98,74%	795.433,07	100,00%	805.568,90
LOCAL / DATA: BOA ESPERANÇA, 26 DE NOVEMBRO DE 2025																										
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: ELVIS LEONARDO SOARES - CREA: 227.896/D-MG																										