



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TGOV</b> 039986/2025	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA/MG	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POF
-------------------------	-------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI</b>	<b>2.889.774,76</b>	% Período:	8,32%	7,59%	7,45%	8,24%	13,81%	6,81%	10,39%	5,90%	3,63%	3,07%	4,25%	8,93%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	65.839,54	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	394.048,60	% Período:	44,30%	55,70%										
1.2.1.	SAPATAS	149.772,40	% Período:	55,08%	44,92%										
1.2.2.	BALDRAMES	162.110,20	% Período:	56,80%	43,20%										
1.2.3.	IMPERMEABILIZAÇÕES	82.166,00	% Período:		100,00%										
1.3.	SUPRAESTRUTURA	238.658,40	% Período:			29,36%	29,36%	41,28%							
1.3.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	238.658,40	% Período:			29,36%	29,36%	41,28%							
1.4.	PAREDES E PAÍNES	454.799,50	% Período:			24,51%	24,51%								50,99%
1.4.1.	ALVENARIA E FECHAMENTO	222.901,00	% Período:			50,00%	50,00%								
1.4.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	164.107,92	% Período:												100,00%
1.4.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	67.790,58	% Período:												100,00%
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	600.758,60	% Período:						32,78%	50,00%	17,22%				
1.6.	REVESTIMENTOS	294.991,40	% Período:								19,62%	32,41%	30,06%	17,91%	
1.6.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	115.781,60	% Período:								50,00%	50,00%			
1.6.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	37.716,80	% Período:									100,00%			
1.6.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	88.662,60	% Período:										100,00%		
1.6.4.	FORROS	52.830,40	% Período:											100,00%	
1.7.	PINTURA	96.142,92	% Período:											72,70%	27,30%
1.7.1.	PINTURA INTERNA	45.195,80	% Período:											100,00%	
1.7.2.	PINTURA EXTERNA	24.697,00	% Período:											100,00%	
1.7.3.	PINTURA ESQUADRIAS	26.250,12	% Período:												100,00%
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	268.063,20	% Período:					52,85%			3,42%	3,42%			
1.8.1.	CERÂMICA	213.419,20	% Período:					66,39%							
1.8.2.	CIMENTADOS	23.791,60	% Período:												
1.8.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	30.852,40	% Período:								29,73%	29,73%			
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	201.975,80	% Período:			16,73%	16,73%								
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	262.694,20	% Período:				8,68%	60,52%							
1.11.	CALAFETE/LIMPEZA	11.802,60	% Período:												
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.889.774,76</b>		%:	8,32%	7,59%	7,45%	8,24%	13,81%	6,81%	10,39%	5,90%	3,63%	3,07%	4,25%	8,93%
Período:	Repasso:	232.943,61		212.657,48	208.620,04	230.724,81	386.793,17	190.817,44	291.047,61	165.209,09	101.524,00	85.908,18	118.910,63	250.128,89	
	Contrapartida:	7.468,73		6.818,32	6.688,86	7.397,59	12.401,53	6.118,06	9.331,69	5.297,01	3.255,10	2.754,42	3.812,57	8.019,73	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Investimento:</b>	<b>240.412,34</b>		<b>219.475,80</b>	<b>215.308,90</b>	<b>238.122,40</b>	<b>399.194,70</b>	<b>196.935,50</b>	<b>300.379,30</b>	<b>170.506,10</b>	<b>104.779,10</b>	<b>88.662,60</b>	<b>122.723,20</b>	<b>258.148,62</b>	
Acumulado:	%:	8,32%		15,91%	23,37%	31,61%	45,42%	52,23%	62,63%	68,53%	72,15%	75,22%	79,47%	88,40%	
	Repasso:	232.943,61		445.601,09	654.221,13	884.945,94	1.271.739,11	1.462.556,55	1.753.604,16	1.918.813,25	2.020.337,25	2.106.245,43	2.225.156,06	2.475.284,95	
	Contrapartida:	7.468,73		14.287,05	20.975,91	28.373,50	40.775,03	46.893,09	56.224,78	61.521,79	64.776,89	67.531,31	71.343,88	79.363,61	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Investimento:</b>	<b>240.412,34</b>		<b>459.888,14</b>	<b>675.197,04</b>	<b>913.319,44</b>	<b>1.312.514,14</b>	<b>1.509.449,64</b>	<b>1.809.828,94</b>	<b>1.980.335,04</b>	<b>2.085.114,14</b>	<b>2.173.776,74</b>	<b>2.296.499,94</b>	<b>2.554.648,56</b>	
Administração Local:															

ILICÍNEA/MG

Local

quarta-feira, 29 de outubro de 2025

Responsável Técnico

Nome: **EDUARDO ANTÔNIO DE CASTRO DUTRA**  
CREA/CAU: 287714/D



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	039986/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA/MG	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POF

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
Data															

ART/RRT: MG20254382198



CFF - CRONOGRAM  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 039986/2025	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA	APelido EMPREENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA/MG	DESCRiÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POF
------------------	------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI</b>	<b>2.889.774,76</b>	% Período:	4,65%	3,74%	3,21%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	65.839,54	% Período:												
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	394.048,60	% Período:												
1.2.1.	SAPATAS	149.772,40	% Período:												
1.2.2.	BALDRAMES	162.110,20	% Período:												
1.2.3.	IMPERMEABILIZAÇÕES	82.166,00	% Período:												
1.3.	SUPRAESTRTURA	238.658,40	% Período:												
1.3.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	238.658,40	% Período:												
1.4.	PAREDES E PAÍNES	454.799,50	% Período:												
1.4.1.	ALVENARIA E FECHAMENTO	222.901,00	% Período:												
1.4.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	164.107,92	% Período:												
1.4.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	67.790,58	% Período:												
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	600.758,60	% Período:												
1.6.	REVESTIMENTOS	294.991,40	% Período:												
1.6.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	115.781,60	% Período:												
1.6.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	37.716,80	% Período:												
1.6.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	88.662,60	% Período:												
1.6.4.	FORROS	52.830,40	% Período:												
1.7.	PINTURA	96.142,92	% Período:												
1.7.1.	PINTURA INTERNA	45.195,80	% Período:												
1.7.2.	PINTURA EXTERNA	24.697,00	% Período:												
1.7.3.	PINTURA ESQUADRIAS	26.250,12	% Período:												
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	268.063,20	% Período:	31,43%	8,88%										
1.8.1.	CERÂMICA	213.419,20	% Período:	33,61%											
1.8.2.	CIMENTADOS	23.791,60	% Período:		100,00%										
1.8.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	30.852,40	% Período:	40,55%											
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	201.975,80	% Período:	24,80%	41,75%										
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	262.694,20	% Período:			30,79%									
1.11.	CALAFETE/LIMPEZA	11.802,60	% Período:			100,00%									
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.889.774,76</b>		%:	4,65%	3,74%	3,21%									
Período:	Repasso:			130.155,11	104.749,09	89.810,85									
	Contrapartida:			4.173,09	3.358,51	2.879,55									
	Outros:			-	-	-									
	<b>Investimento:</b>			<b>134.328,20</b>	<b>108.107,60</b>	<b>92.690,40</b>									
Acumulado:	%:			93,05%	96,79%	100,00%									
	Repasso:			2.605.440,06	2.710.189,15	2.800.000,00									
	Contrapartida:			83.536,70	86.895,21	89.774,76									
	Outros:			-	-	-									
	<b>Investimento:</b>			<b>2.688.976,76</b>	<b>2.797.084,36</b>	<b>2.889.774,76</b>									
Administração Local:															

ILICÍNEA/MG

Local

quarta-feira, 29 de outubro de 2025

Responsável Técnico

Nome: EDUARDO ANTÔNIO DE CASTRO DUTRA

CREA/CAU: 287714/D



CFF - CRONOGRAM  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	039986/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA/MG	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POF

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
Data															

ART/RRT: MG20254382198