

Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo sistema de aquecimento para piscinas - Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo sistema de aquecimento para duas piscinas, incluindo dimensionamento, planejamento técnico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma financeiro, definição de materiais e equipamentos que assegurem eficiência, durabilidade, além da elaboração do projeto, que determinará a potência necessária e especificará os descritivos que melhor atenderá o local em conformidade com as normas de segurança e demais adequações necessárias.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.013,78	100%	R\$ 8.013,78		R\$ -	R\$ -	
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES E DESCARTE DE ENTULHO	R\$ 22.486,49	100%	R\$ 22.486,49		R\$ -	R\$ -	
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E ABERTURAS DE VALAS	R\$ 19.646,56	75%	R\$ 14.734,92	25%	R\$ 4.911,64	R\$ -	
4	ÁREA TÉCNICA E BASES	R\$ 11.305,35			80%	R\$ 9.044,28	20%	R\$ 2.261,07
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E REGISTROS	R\$ 57.862,23			80%	R\$ 46.289,78	20%	R\$ 11.572,45
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ITENS PRINCIPAIS	R\$ 27.977,67			90%	R\$ 25.179,91	10%	R\$ 2.797,77
7	HIDRÁULICA E ACABAMENTOS (COTAÇÕES)	R\$ 156.590,96	10%	R\$ 15.659,10	30%	R\$ 46.977,29	60%	R\$ 93.954,58
9	RECOMPOSIÇÃO DE PISOS/ PAREDES/ REVESTIMENTOS	R\$ 217.861,91					100%	R\$ 217.861,91
10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 22.499,10					100%	R\$ 22.499,10
11.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 01	R\$ 15.085,17	100%	R\$ 15.085,17		R\$ -	R\$ -	
11.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 02	R\$ 15.085,17		R\$ -	100%	R\$ 15.085,17	R\$ -	
11.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 03	R\$ 15.085,17		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 15.085,17
		R\$ 589.499,57	12,89%	R\$ 75.979,46	25,02%	R\$ 147.488,07	62,09%	R\$ 366.032,04

ESCALA HUMANA PROJETOS – CREA-MG 69702

Andrey Henrique Junqueira Pereira – CREA-MG 160.650/D

ART: MG20254381527

