



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTE SANTO DE MINAS

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas				VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 548.592,91				FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação Asfáltica da Estrada Monte Santo de Minas a Milagre - Trecho 2 - (0,50 km)								08/11/2023
LOCAL: Estrada Vicinal de Milagre a Monte Santo de Minas								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses								
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,89%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 10.363,29	R\$ 10.363,29			
2	TRP-001	TERRAPLENAGEM	Físico %	8,00%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 43.903,87	R\$ 43.903,87			
3	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	66,46%	32,50%	36,50%	31,00%	
			Financeiro	R\$ 364.587,71	R\$ 118.491,01	R\$ 133.074,51	R\$ 113.022,19	
4	DRE-001/URB-001	DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	23,13%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 126.890,00	R\$ 63.445,00	R\$ 63.445,00		
5	SIN-001	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Físico %	0,52%			100,00%	
			Financeiro	R\$ 2.848,04			R\$ 2.848,04	
TOTAL			Físico %	100,00%	43,06%	35,82%	21,12%	
			Financeiro	R\$ 548.592,91	R\$ 236.203,17	R\$ 196.519,51	R\$ 115.870,23	

Observações:

Eng.º Civil Márcio Augusto Magalhães

49708/D

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito