

**MUNICÍPIO DE PASSOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**Secretaria de Educação**

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

**Objeto:**

Contratação de empresa especializada para fornecimento, transporte, execução de base/fundação em concreto armado, montagem, instalação, interligação hidráulica com 2 bombas, testes e comissionamento de caixa d'água metálica tipo taça, com capacidade de 30.000 litros, incluindo todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à perfeita execução do objeto, em **3unidades escolares da rede municipal.**

**Etapas de Execução por Escola**

Mobilização e locação da obra

Execução da base/fundação em concreto armado

Cura do concreto e preparação para montagem

Transporte e montagem da estrutura metálica

Instalação hidráulica e elétrica (bombas e interligações)

Testes, comissionamento e entrega

*Cronograma Físico*

Escola	Início	Etapas Principais	Conclusão Prevista
Cemei Pioletti	Julho	Fundação, montagem, instalação, testes	Agosto
Cemei São Francisco	Setembro	Fundação, montagem, instalação, testes	Outubro
Escola Hilarino Morais	Novembro	Fundação, montagem, instalação, testes	Dezembro

---

<i>Cronograma Detalhado por Etapa Etapa</i>	<b>Prazo Médio</b>
Mobilização e locação	3 dias
Fundação em concreto armado	10 dias
Cura do concreto	15 dias
Montagem da caixa	10 dias
Instalações hidráulicas e bombas	7 dias

# MUNICÍPIO DE PASSOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria de Educação

<i>Cronograma Detalhado por Etapa Etapa</i>	<i>Prazo Médio</i>
Testes e comissionamento	5 dias
Prazo total estimado	50 a 60 dias

## *Observações Técnicas*

O cronograma poderá sofrer ajustes em função de condições climáticas, logística de transporte ou necessidade operacional das escolas.

As etapas poderão ser parcialmente sobrepostas quando tecnicamente viável, mediante aprovação da fiscalização.

A contratada deverá apresentar cronograma executivo detalhado antes do início dos serviços.