



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	-	TRAVESSIA EM ADUELAS ESTRADA PRINCIPAL DO VIRA	REGIÃO DO ZÉ PRETO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	CANTEIRO DE OBRA	31.025,97	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.243,59	% Período:	100,00%											
1.2.	INSTALAÇÃO DA OBRA	26.782,38	% Período:	100,00%											
2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4.701,58	% Período:	100,00%											
2.1.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4.701,58	% Período:	100,00%											
3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	13.949,78	% Período:	33,42%	41,61%	24,97%									
3.1.	CORTA RIO	2.340,48	% Período:	100,00%											
3.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	11.609,30	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%									
4.	FUNDAÇÕES	28.089,04	% Período:		100,00%										
4.1.	FUNDAÇÕES	28.089,04	% Período:		100,00%										
5.	DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIA	195.795,84	% Período:		50,00%	50,00%									
5.1.	ESCORAMENTO	12.919,50	% Período:		50,00%	50,00%									
5.2.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	26.380,83	% Período:		50,00%	50,00%									
5.3.	CANAL E DRENOS	156.495,51	% Período:		50,00%	50,00%									
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11.185,83	% Período:			100,00%									
6.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.563,19	% Período:			100,00%									
6.2.	OBRAS COMPLEMENTARES	9.622,64	% Período:			100,00%									
7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.170,61	% Período:	14,10%	46,00%	39,90%									
7.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.170,61	% Período:	14,10%	46,00%	39,90%									
Total: R\$ 305.918,65				%:	14,18%	46,26%	39,56%								
crosserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	Repasso:	-	-	-										
		Contrapartida:	43.374,95	141.530,09	121.013,61										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	43.374,95	141.530,09	121.013,61										
	Acumulado:	%:	14,18%	60,44%	100,00%										
		Repasso:	-	-	-										
		Contrapartida:	43.374,95	184.905,04	305.918,65										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	43.374,95	184.905,04	305.918,65										
		Administração Local:	14,10%	60,10%	100,00%										

Passos / MG
Local
quinta-feira, 9 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Mateus Junior Rosa
CREA/CAU: 386526 MG
ART/RRT: -