



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
10	949651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS	PORTAL DA CIDADE	REFORMA DO ACESSO AO MUNICÍPIO E CONTRUÇÃO DE PORTAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	PORTAL	383.250,29	% Período:	2,79%	53,86%	43,35%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	11.807,83	% Período:			100,00%									
1.2.	DEMOLIÇÕES	10.710,16	% Período:	100,00%											
1.3.	TREVO	154.321,15	% Período:			100,00%									
1.4.	PORTAL	206.411,15	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 383.250,29															
Período:	%:			2,79%	53,86%	43,35%									
	Repass:	10.603,06		204.347,04	164.467,69										
	Contrapartida:	107,10		2.064,11	1.661,29										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	10.710,16		206.411,15	166.128,98										
Acumulado:	%:			2,79%	56,65%	100,00%									
	Repass:	10.603,06		214.950,10	379.417,79										
	Contrapartida:	107,10		2.171,21	3.832,50										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	10.710,16		217.121,31	383.250,29										
Administração Local:				0,00%	0,00%	100,00%									

ALPINÓPOLIS/MG
Local

quinta-feira, 5 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: CAYO ORLANDI
CREA/CAU: 70896/D
ART/RRT: MG20243327781