



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$143.716,31	DATA:		18/03/2024	FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PISOS VINÍLICOS E RODAPÉS PARA A OBRA DE REFORMA DO CINE TEATRO AREA				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES			
LOCAL: RUA MONSENHOR FARIA, Nº88, CENTRO, AREADO/MG.							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,54%	100,00%			
		Financeiro	R\$773,18	R\$773,18			
2.0	PREPARO DO PISO	Físico %	27,86%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$40.036,37	R\$20.018,19	R\$20.018,19		
3.0	PISOS E RODAPÉS	Físico %	70,31%		25,00%	75,00%	
		Financeiro	R\$101.051,99		R\$25.263,00	R\$75.788,99	
4.0	PINTURA RODAPÉS	Físico %	1,29%		25,00%	75,00%	
		Financeiro	R\$1.854,77		R\$463,69	R\$1.391,08	
TOTAL		Físico %	100,00%	14,47%	31,83%	53,70%	
		Financeiro	R\$143.716,31	R\$20.791,37	R\$45.744,88	R\$77.180,07	
MAYRA JUNQUEIRA PEREIRA AGUIAR ARQUITETA E URBANISTA CAU-MG A40518-3 - RRT 14089330 DOUGLAS ÁVILA MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL						Observações:	