



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$545.084,47	DATA:		26/02/2024	FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL EM 3 TRECHOS DE RUAS (RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA, RUA VIVILI PEREIRA).				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 5 MESES				
LOCAL: TRECHOS RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA, RUA VIVILI PEREIRA								
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	13,52%	100,00%				
		Financeiro	R\$73.699,62	R\$73.699,62				
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	44,47%		25,00%	50,00%	15,00%	10,00%
		Financeiro	R\$242.387,91		R\$60.596,98	R\$121.193,96	R\$36.358,19	R\$24.238,79
3.0	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	41,67%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$227.154,24	R\$113.577,12	R\$113.577,12			
4.0	SINALIZAÇÃO E PINTURA	Físico %	0,34%					100,00%
		Financeiro	R\$1.842,70					R\$1.842,70
TOTAL		Físico %	100,00%	34,36%	31,95%	22,23%	6,67%	4,78%
		Financeiro	R\$545.084,47	R\$187.276,74	R\$174.174,10	R\$121.193,96	R\$36.358,19	R\$26.081,49
MAYRA JUNQUEIRA PEREIRA AGUIAR ARQUITETA E UBANISTA CAU/MG A40518-3 DOUGLAS ÁVILA MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL							Observações:	
							PORPOSTA PT 2159/2023	
							RRT 13021964	
		RRT 13022027						