



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.243.253/0001-51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG				VALOR DA OBRA:		R\$	960.066,43		
OBRA: PROJETO DE REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLINTO MAGALHES				TEMPO DE OBRA: 6 MESES					
LOCAL: AVENIDA ALFREDO DE PAIVA TAVARES, 107, BAIRRO CENTRO - FAMA - MG				DATA: 30/10/2025					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,19%	100,00%					
		Financeiro	11.383,28	11.383,28					
2.0	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	Físico %	4,38%	70,00%	20,00%	10,00%			
		Financeiro	42.069,55	29.448,69	8.413,91	4.206,96			
3.0	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	Físico %	6,13%	60,00%	30,00%	10,00%			
		Financeiro	58.832,83	35.299,70	17.649,85	5.883,28			
4.0	ALVENARIA	Físico %	7,22%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
		Financeiro	69.274,63	6.927,46	20.782,39	20.782,39	20.782,39		
5.0	COBERTURA	Físico %	13,68%	20,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		Financeiro	131.377,15	26.275,43	19.706,57	26.275,43	19.706,57	19.706,57	19.706,57
6.0	ESQUADRIAS	Físico %	11,35%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	108.932,69	10.893,27	10.893,27	21.786,54	21.786,54	21.786,54	21.786,54
7.0	PISOS	Físico %	16,93%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%
		Financeiro	162.503,05	32.500,61	24.375,46	24.375,46	24.375,46	24.375,46	32.500,61
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	Físico %	6,67%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%
		Financeiro	64.029,34	12.805,87	12.805,87	12.805,87	9.604,40	9.604,40	6.402,93
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	11,96%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
		Financeiro	114.797,00	34.439,10	34.439,10	22.959,40	11.479,70	11.479,70	
10.0	PINTURA	Físico %	19,18%	20,00%	20,00%			20,00%	40,00%
		Financeiro	184.133,17	36.826,63	36.826,63			36.826,63	73.653,27
11.0	ACESSIBILIDADE E ACESSÓRIOS	Físico %	1,14%				50,00%		50,00%
		Financeiro	10.922,94				5.461,47		5.461,47
12.0	LIMPEZA	Físico %	0,19%						100,00%
		Financeiro	1.810,80						1.810,80
	TOTAL	Físico %	100,00%	24,66%	19,36%	14,49%	11,79%	12,89%	16,80%
		Financeiro	R\$ 960.066,43	R\$ 236.800,04	R\$ 185.893,05	R\$ 139.075,32	R\$ 113.196,53	R\$ 123.779,30	R\$ 161.322,19

OBSERVAÇÕES:

PREFEITO: ALEXANDRE ELLER DE SOUZA

ENG. LUIS GUILHERME ROQUE CABRAL