



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE LAVRAS/MG		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 800.910,07					DATA: 01/04/2026							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		LOCAL: CMEI MARÍLIA AMARAL LUNKES, AV PAULO COSTA PEREIRA, CAMINHO DAS ÁGUAS					PRAZO DA OBRA: 11 meses							
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Físico %	1,96%	100,00%										
		Financeiro	R\$ 15.699,00	R\$ 15.699,00										
3	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	1,12%	5,00%	65,00%	30,00%								
		Financeiro	R\$ 8.974,68	R\$ 448,73	R\$ 5.833,54	R\$ 2.692,40								
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	Físico %	9,15%	7,00%	30,00%	63,00%								
		Financeiro	R\$ 73.294,13	R\$ 5.130,59	R\$ 21.988,24	R\$ 46.175,30								
5	SUPERESTRUTURA	Físico %	4,67%				15,00%	40,00%	45,00%					
		Financeiro	R\$ 37.384,01				R\$ 5.607,60	R\$ 14.953,60	R\$ 16.822,80					
6	ALVENARIA	Físico %	2,96%			2,00%	58,00%	40,00%						
		Financeiro	R\$ 23.723,56			R\$ 474,47	R\$ 13.759,66	R\$ 9.489,42						
7	COBERTURA E FORRO	Físico %	1,32%							50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 10.592,06							R\$ 5.296,03	R\$ 5.296,03			
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	2,14%				35,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	5,00%		
		Financeiro	R\$ 17.156,09				R\$ 6.004,63	R\$ 1.715,61	R\$ 1.715,61	R\$ 3.431,22	R\$ 3.431,22	R\$ 857,80		
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Físico %	1,89%				10,00%	10,00%	10,00%	35,00%	20,00%	5,00%	10,00%	
		Financeiro	R\$ 15.156,50				R\$ 1.515,65	R\$ 1.515,65	R\$ 1.515,65	R\$ 5.304,78	R\$ 3.031,30	R\$ 757,83	R\$ 1.515,65	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	2,95%				10,00%	10,00%	10,00%	35,00%	20,00%	5,00%	10,00%	
		Financeiro	R\$ 23.631,97				R\$ 2.363,20	R\$ 2.363,20	R\$ 2.363,20	R\$ 8.271,19	R\$ 4.726,39	R\$ 1.181,60	R\$ 2.363,20	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico %	0,80%								35,00%	35,00%	30,00%	
		Financeiro	R\$ 6.406,13									R\$ 2.242,15	R\$ 2.242,15	R\$ 1.921,84
13	FERRAGENS	Físico %	2,65%								40,00%	60,00%		
		Financeiro	R\$ 21.187,05									R\$ 8.474,82	R\$ 12.712,23	
14	REVESTIMENTO	Físico %	4,05%						35,00%	35,00%	30,00%			
		Financeiro	R\$ 32.453,94							R\$ 11.358,88	R\$ 11.358,88	R\$ 9.736,18		
15	PISOS E RODAPÉS	Físico %	4,30%							35,00%	35,00%	30,00%		
		Financeiro	R\$ 34.467,38								R\$ 12.063,58	R\$ 12.063,58	R\$ 10.340,21	
17	PINTURA	Físico %	2,13%									10,00%	65,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 17.025,57										R\$ 1.702,56	R\$ 11.066,62
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Físico %	0,02%						50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$ 166,18							R\$ 83,09	R\$ 83,09			
20	QUADRA	Físico %	49,23%			1,00%	7,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	8,00%	4,00%	
		Financeiro	R\$ 394.275,94			R\$ 3.942,76	R\$ 27.599,32	R\$ 98.568,98	R\$ 98.568,98	R\$ 78.855,19	R\$ 39.427,59	R\$ 31.542,07	R\$ 15.771,04	
23	LIMPEZA	Físico %	1,25%				6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	58,00%
		Financeiro	R\$ 10.029,75				R\$ 601,78	R\$ 601,78	R\$ 601,78	R\$ 601,78	R\$ 601,78	R\$ 601,78	R\$ 601,78	R\$ 601,78
24	#REF!	Físico %	3,39%	50,00%	50,00%									
		Financeiro	R\$ 27.134,89	R\$ 13.567,45	R\$ 13.567,45									
26	#REF!	Físico %	4,01%									100,00%		
		Financeiro	R\$ 32.151,23										R\$ 32.151,23	
TOTAL		Físico %	32,67%	4,35%	5,17%	6,65%	7,17%	16,13%	16,61%	15,64%	11,12%	11,75%	4,15%	1,26%
		FINANCEIRO MENSAL	-	R\$ 34.845,77	R\$ 41.389,23	R\$ 53.284,94	R\$ 57.451,85	R\$ 129.208,25	R\$ 133.030,00	R\$ 125.265,74	R\$ 89.031,05	R\$ 94.089,46	R\$ 33.240,13	R\$ 10.073,65
		FINANCEIRO ACUMULADO	R\$ 800.910,07	R\$ 34.845,77	R\$ 76.235,00	R\$ 129.519,93	R\$ 186.971,78	R\$ 316.180,04	R\$ 449.210,03	R\$ 574.475,77	R\$ 663.506,82	R\$ 757.596,29	R\$ 790.836,42	R\$ 800.910,07

RENAN SIQUEIRA
SILVA:37632460888

RENAN SIQUEIRA SILVA

5070071239/SP

CREA ou CAU

Observações:

JUSSARA MENICUCCI
DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por
JUSSARA MENICUCCI DE OLIVEIRA
Dados: 2026.04.01 13:38:07 -03'00'

JUSSARA MENICUCCI DE OLIVEIRA