

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF ITUTINGA MG	Localidade ACESSO DO TREVO AO BAIRRO VALE DAS
---------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA	Objeto CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ACESSO DO TREVO AO BAIRRO VALE DAS ÁGUAS	Empreendimento/Apelido CALÇADA
--	--	-----------------------------------

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
F 1	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ACESSO DO TREVO AO BAIRRO	480.516,81	100,00%		-		-		-
F 1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS	3.411,22	0,71%	100,00	100,00		100,00		100,00
F 1.2	ATERRO FAIXA DE SEGURANÇA E CALÇADA	25.821,84	5,37%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
F 1.3	PAVIMENTAÇÃO FAIXA DE SEGURANÇA E CALÇADA	121.737,61	25,33%		-		-		-
F 1.4	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OBRAS	10.877,93	2,26%	100,00	100,00		100,00		100,00
F 1.5	MURO DE ARRIMO	101.829,93	21,19%		-	25,00	25,00	75,00	100,00
F 1.6	ESTRUTURA PILARES	19.166,46	3,99%		-	25,00	25,00	75,00	100,00
F 1.7	OUTROS	194.951,12	40,57%		-		-	25,00	25,00
F 1.8	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	2.720,70	0,57%		-		-		-
F	Total (%):			5,66	5,66	8,98	14,64	29,03	43,67
F	Total (R\$):	480.516,81	100,00%	27.200,07	27.200,07	43.160,02	70.360,09	139.485,07	209.845,16

ITUTINGA MG, 26 de junho de 2023

Local/Data

GLEISSON VENICIO RIBEIRO

CREA/CAU: 255.195/D

Gleisson Venicio Ribeiro
CREA / MG - 255.195 / D
Engenheiro Civil

RODINELI ANTÔNIO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Rodineli Antônio do Nascimento
Prefeito Municipal
CPF: 078.215.296-13

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICONº da Operação
0Gestor/Programa/Modalidade/Ação
/

ÁGUAS

Município/UF
ITUTINGA MG

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Objeto

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ACESSO DO TREVO AO BAIRRO VALE DAS ÁGUAS

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ACESSO DO TREVO AO BAIRRO	480.516,81	100,00%		-		-		-
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS	3.411,22	0,71%		100,00		100,00		100,00
1.2	ATERRO FAIXA DE SEGURANÇA E CALÇADA	25.821,84	5,37%		100,00		100,00		100,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO FAIXA DE SEGURANÇA E CALÇADA	121.737,61	25,33%	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
1.4	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OBRAS	10.877,93	2,26%		100,00		100,00		100,00
1.5	MURO DE ARRIMO	101.829,93	21,19%		100,00		100,00		100,00
1.6	ESTRUTURA PILARES	19.166,46	3,99%		100,00		100,00		100,00
1.7	OUTROS	194.951,12	40,57%	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.8	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	2.720,70	0,57%		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			16,48	60,15	26,62	86,77	13,23	100,00
	Total (R\$):	480.516,81	100,00%	79.172,18	289.017,34	127.909,96	416.927,31	63.589,51	480.516,81

ITUTINGA MG, 26 de junho de 2023

Local/Data


GLEISSON VENICIO RIBEIRO
CREA/CAU: 255.195/DGleisson Venicio Ribeiro
CREA / MG - 255.195 / D
Engenheiro Civil

Rodinei Antonio do Nascimento
Prefeito Municipal
CPF: 078.215.296-13