



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE DE PARACATU

PÓRTICO - PARACATU MG.

R\$ 353.351,69

Valor Total: trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	MÊS	MÊS
			1	2
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 39.288,04	100%	
			R\$ 39.288,04	R\$ -
2	ARQUITETÔNICO	R\$ 129.366,01	30,00%	70,00%
			R\$ 38.809,80	R\$ 90.556,21
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.257,14		100,00%
			R\$ -	R\$ 14.257,14
4	ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 147.090,31	20,00%	80,00%
			R\$ 29.418,06	R\$ 117.672,25
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.350,19	37,00%	63,00%
			R\$ 8.639,57	R\$ 14.710,62
TOTAL DE CUSTO DIRETO		R\$ 353.351,69	R\$ 116.155,48	R\$ 237.196,21
TOTAL DE CUSTO DIRETO ACUMULADO				
%			32,87%	67,13%
% ACUMULADO			32,87%	100,00%