

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONVÊNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITÁ - MG	DATA:	26/10/2023
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE JEQUITÁ/MG	PRAZO DE EXECUÇÃO:	4 MESES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITÁ - MG	RECURSO+CONTRAPARTIDA =	416.000,00 + 55.475,69
LOCAL: RUA FRANCISCO MOURA DRUMONT, Nº 77, BAIRRO TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE JEQUITÁ/MG		

ITEM	CÓDIGO	ETAPA	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		FÍSICO/FINANCEIRO				FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL DO CONVÊNIO (EXECUTAR)	
					MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1.0	REF	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY	Físico %	100,00%	19,70%	25,08%	27,45%	27,77%		
			Financeiro	R\$471.475,69	R\$92.862,34	R\$118.254,78	R\$129.416,70	R\$130.941,87		
1.1	SVP-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,49%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$21.153,02	R\$21.153,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
1.2	TER-001	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	1,34%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$6.298,95	R\$6.298,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
1.3	EST-001	MURETA E ALAMBRADO	Físico %	17,51%	60,00%	20,00%	20,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$82.551,88	R\$49.531,13	R\$16.510,38	R\$16.510,38	R\$0,00		
1.4	ELE-001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO	Físico %	11,23%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
			Financeiro	R\$52.930,82	R\$15.879,25	R\$15.879,25	R\$15.879,25	R\$5.293,08		
1.5	CAMP-001	GRAMADO	Físico %	60,71%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%		
			Financeiro	R\$286.217,18	R\$0,00	R\$85.865,15	R\$85.865,15	R\$114.486,87		
1.6	PISO-001	PISO EXTERNO / CALÇADA DE PROTEÇÃO	Físico %	4,73%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$22.323,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$11.161,92	R\$11.161,92		
TOTAL			Físico %	100,00%	19,70%	25,08%	27,45%	27,77%	Físico %	100,00%
			Financeiro	R\$471.475,69	R\$92.862,34	R\$118.254,78	R\$129.416,70	R\$130.941,87	Financeiro	R\$471.475,69

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RESPONSÁVEL LEGAL:
<p>GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D</p>	<p>ELDIMA CALDEIRA BENFICA PREFEITO DE JEQUITÁ-MG</p>