



Obra
REFORMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 10/2025
- Goiás
AGETOP RODOVIARIA -
10/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.861,97	100,00% 3.861,97		
2	TRANSPORTES	100,00% 1.970,85	100,00% 1.970,85		
3	SERVIÇOS EM TERRA	100,00% 1.254,02	100,00% 1.254,02		
4	FUNDAÇÕES	100,00% 50.290,92	100,00% 50.290,92		
5	IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO	100,00% 2.619,91	100,00% 2.619,91		
6	ESTRUTURA	100,00% 59.393,61	90,00% 53.454,25	10,00% 5.939,36	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 7.980,48		90,00% 7.182,43	10,00% 798,05
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 9.382,18		90,00% 8.443,96	10,00% 938,22
9	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 15.327,64		100,00% 15.327,64	
10	COBERTURA	100,00% 33.841,87		50,00% 16.920,94	50,00% 16.920,94
11	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	100,00% 3.944,20			100,00% 3.944,20
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00% 10.134,11			100,00% 10.134,11
13	VIDROS	100,00% 374,38			100,00% 374,38
14	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00% 14.425,28			100,00% 14.425,28
15	FORROS	100,00% 791,99			100,00% 791,99
16	REVESTIMENTO DE PISO	100,00% 11.100,32		20,00% 2.220,06	80,00% 8.880,26
17	ADMINISTRATIVO	100,00% 14.915,86	33,33% 4.971,90	33,33% 4.971,90	33,33% 4.971,95
18	PINTURA	100,00% 20.902,93			100,00% 20.902,93
19	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	100,00% 3.802,54			100,00% 3.802,54
20	DIVERSOS	100,00% 1.220,96			100,00% 1.220,96
Porcentagem			44,26%	22,8%	32,93%
Custo			118.423,82	61.006,29	88.105,79
Porcentagem Acumulado			44,26%	67,07%	100,0%

Custo Acumulado

118.423,82 179.430,11 267.536,02

Uruaçu-GO, Abril de 2026.

AMANDA TEIXEIRA
Crea - 1020121840D-GO