

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local: Divinópolis - MG

Projeto: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE LAVA-PÊS

Responsável Técnico: DIEGO SOUZA MOTA

Nº CREA: 239692/D

BDI: 27,39%

28/8/2026

Prazo: 06 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	7,99%	100,00%						
		FINANCEIRO	R\$30.151,61	R\$30.151,61						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
		FINANCEIRO	R\$7.137,60	R\$1.189,60	R\$1.189,60	R\$1.189,60	R\$1.189,60	R\$1.189,60	R\$1.189,60	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	FÍSICO %	0,33%	100,00%						
		FINANCEIRO	R\$1.227,51	R\$1.227,51						
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	FÍSICO %	11,19%	15,00%	25,00%	35,00%	25,00%			
		FINANCEIRO	R\$42.200,33	R\$6.330,05	R\$10.550,08	R\$14.770,12	R\$10.550,08			
5	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E FECHAMENTOS	FÍSICO %	32,16%		10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	40,00%	
		FINANCEIRO	R\$121.307,56		R\$12.130,76	R\$24.261,51	R\$24.261,51	R\$12.130,76	R\$48.523,02	
6	PISOS	FÍSICO %	6,59%			50,00%	50,00%			
		FINANCEIRO	R\$24.867,88			R\$12.433,94	R\$12.433,94			
7	VERGAS E CONTRAVERGAS	FÍSICO %	0,55%			100,00%				
		FINANCEIRO	R\$2.084,16			R\$2.084,16				
8	ESQUADRIAS	FÍSICO %	9,86%			50,00%	50,00%			
		FINANCEIRO	R\$37.186,92			R\$18.593,46	R\$18.593,46			
9	PIAS, BANCADA E LOUÇAS	FÍSICO %	1,69%				100,00%			
		FINANCEIRO	R\$6.375,08				R\$6.375,08			
10	REDE ELÉTRICA	FÍSICO %	8,49%				100,00%			
		FINANCEIRO	R\$32.019,67				R\$32.019,67			
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	FÍSICO %	3,06%			50,00%	50,00%			
		FINANCEIRO	R\$11.533,31			R\$5.766,66	R\$5.766,66			
12	FORRO E COBERTURA METÁLICA	FÍSICO %	10,35%			100,00%				
		FINANCEIRO	R\$39.029,73			R\$39.029,73				
13	PINTURAS	FÍSICO %	5,25%					50,00%	50,00%	
		FINANCEIRO	R\$19.792,95					R\$9.896,48	R\$9.896,48	
14	SERVIÇOS FINAIS	FÍSICO %	0,61%						100,00%	
		FINANCEIRO	R\$2.291,26						R\$2.291,26	
VALOR TOTAL		FÍSICO %	100,00%	10,31%	6,33%	31,32%	29,48%	6,15%	16,41%	
		FINANCEIRO	R\$377.205,57	R\$38.898,77	R\$23.870,44	R\$118.129,17	R\$111.190,00	R\$23.216,83	R\$61.900,36	
VALORES ACUMULADOS		FÍSICO %	100,00%	10,31%	16,64%	47,96%	77,43%	83,59%	100,00%	
		FINANCEIRO	R\$377.205,57	R\$38.898,77	R\$62.769,21	R\$180.898,38	R\$292.088,38	R\$315.305,21	R\$377.205,57	

Assinantes



DIEGO SOUZA MOTA

Assinou em 03/09/2026 às 16:05:42 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.849.056-**.

Eu, DIEGO SOUZA MOTA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.



Sheila Salvino

Assinou em 04/09/2026 às 08:56:33 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.009.186-**.

Eu, Sheila Salvino, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

OE4-02R-Z0J-RXM