

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local: Divinópolis - MG

Projeto: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PRIMAVERA

Responsável Técnico: DIEGO SOUZA MOTA

Nº CREA: 239.692/D

BDI: 27,24%

28/8/2026

Prazo: 06 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											TOTAIS
ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	FÍSICO %	4,33%	100,00%							
		FINANCEIRO	R\$9.789,45	R\$9.789,45							9.789,45
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
		FINANCEIRO	R\$6.604,80	R\$1.100,80	R\$1.100,80	R\$1.100,80	R\$1.100,80	R\$1.100,80	R\$1.100,80	R\$1.100,80	6.604,80
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDACOES E IMPERMEABILIZAÇÃO	FÍSICO %	3,08%	100,00%							
		FINANCEIRO	R\$6.948,31	R\$6.948,31							6.948,31
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	FÍSICO %	27,53%	15,00%	25,00%	35,00%	25,00%				
		FINANCEIRO	R\$62.209,01	R\$9.331,35	R\$15.552,25	R\$21.773,15	R\$15.552,25				62.209,01
5	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	FÍSICO %	30,96%	10,00%	30,00%	25,00%	25,00%	10,00%			
		FINANCEIRO	R\$69.939,94	R\$6.993,99	R\$20.981,98	R\$17.484,99	R\$17.484,99	R\$6.993,99			69.939,94
6	PISOS	FÍSICO %	3,07%			50,00%	50,00%				
		FINANCEIRO	R\$6.938,89			R\$3.469,45	R\$3.469,45				6.938,89
7	VERGAS E CONTRAVERGAS	FÍSICO %	0,37%			100,00%					
		FINANCEIRO	R\$832,69			R\$832,69					832,69
8	ESQUADRIAS	FÍSICO %	5,26%			50,00%	50,00%				
		FINANCEIRO	R\$11.873,53			R\$5.936,77	R\$5.936,77				11.873,53
9	PIAS, BANCADA E LOUÇAS	FÍSICO %	0,96%				100,00%				
		FINANCEIRO	R\$2.172,04				R\$2.172,04				2.172,04
10	REDE ELÉTRICA	FÍSICO %	2,68%				100,00%				
		FINANCEIRO	R\$6.047,37				R\$6.047,37				6.047,37
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	FÍSICO %	0,99%			50,00%	50,00%				
		FINANCEIRO	R\$2.238,40			R\$1.119,20	R\$1.119,20				2.238,40
12	FORRO E COBERTURA METÁLICA	FÍSICO %	6,17%			100,00%					
		FINANCEIRO	R\$13.928,68			R\$13.928,68					13.928,68
13	PINTURAS	FÍSICO %	9,74%					50,00%	50,00%		
		FINANCEIRO	R\$22.002,72					R\$11.001,36	R\$11.001,36		22.002,72
14	SERVIÇOS FINAIS	FÍSICO %	1,95%							100,00%	
		FINANCEIRO	R\$4.403,75							R\$4.403,75	4.403,75
VALOR TOTAL		FÍSICO %	100,00%	15,12%	16,66%	29,06%	23,41%	8,45%	7,31%		
		FINANCEIRO	R\$225.929,58	R\$34.163,91	R\$37.635,03	R\$65.645,72	R\$52.882,86	R\$19.096,15	R\$16.505,91		225.929,58
VALORES ACUMULADOS		FÍSICO %	100,00%	15,12%	31,78%	60,84%	84,24%	92,69%	100,00%		
		FINANCEIRO	R\$225.929,58	R\$34.163,91	R\$71.798,94	R\$137.444,66	R\$190.327,52	R\$209.423,67	R\$225.929,58		

Assinantes



DIEGO SOUZA MOTA

Assinou em 01/09/2026 às 15:01:23 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF *****.849.056-****.

Eu, DIEGO SOUZA MOTA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

98Z-4EV-9ED-J0R