



Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará – Minas Gerais
CNPJ – 18.291.369/0001-66 | Telefone: (37) 933001831
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 – Centro – CEP 35.544-000

Obra
EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE – UBS DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, NO
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PARÁ/MG

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Minas
Gerais
SETOP - 01/2026 - Minas
Gerais
SUDECAP - 10/2025 -
Minas Gerais

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.994,76	100,00% 2.994,76			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 20.501,66	27,59% 5.656,41	31,68% 6.494,93	20,56% 4.215,14	20,17% 4.135,18
3	ALVENARIA	100,00% 6.442,10	100,00% 6.442,10			
4	PISO - REVESTIMENTOS - PINTURA	100,00% 190.764,89		50,00% 95.382,45	18,00% 34.337,68	32,00% 61.044,76
5	ESQUADRIAS	100,00% 63.257,62		50,00% 31.628,81	50,00% 31.628,81	
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 45.451,75	25,00% 11.362,94	50,00% 22.725,88	25,00% 11.362,94	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 34.423,98	10,00% 3.442,40	40,00% 13.769,59	50,00% 17.211,99	
8	COBERTURA	100,00% 40.000,42		50,00% 20.000,21	50,00% 20.000,21	
9	COMPLEMENTARES	100,00% 29.814,31	75,00% 22.360,73			25,00% 7.453,58
Porcentagem			12,05%	43,81%	27,39%	16,75%
Custo			52.259,33	190.001,85	118.756,76	72.633,52
Porcentagem Acumulado			12,05%	55,87%	83,25%	100,0%
Custo Acumulado			52.259,33	242.261,18	361.017,94	433.651,49

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL VILELA PIRES
Data: 24/04/2026 13:52:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Vilela Pires
Engenheiro Civil CREA/MG 201.225/D