

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG							
OBRA:		OBRAS DE TERRAPLENAGEM - IMPLANTAÇÃO DE CASAS POPULARES - FNHIS SUB-50 - NOVO PAC							
LOCAL:		BAIRRO LUIZ NOGUEIRA							
BASE DO ORÇAMENTO		SINAPI-MG 01/2023 DESONERADO E SETOP-MG CENTRAL 10/2022 COM DESONERAÇÃO						DATA: 15/05/2023	
ITEM	REFERÊNCIA FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0.0	SETOP	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,11%	0,70%	0,70%	0,70%			
	SINAPI		6.896,48	2.298,83	2.298,83	2.298,83			
2.0.0	SETOP	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,90%	1,63%	1,63%	1,63%			
	SINAPI		15.998,70	5.332,90	5.332,90	5.332,90			
3.0.0	SETOP	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	31,54%	22,08%	9,46%				
	SINAPI		102.957,65	72.070,36	30.887,30				
4.0.0	SETOP	CONFORMATAÇÃO DE PLATÔS NO LOTEAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	61,45%		30,72%	30,72%			
	SINAPI		200.580,76		100.290,38	100.290,38			
								-	-
		TOTAL GERAL DA OBRA	100,00%	24,42%	42,52%	33,06%	0,00%	0,00%	0,00%
			326.433,59	79.702,08	138.809,40	107.922,11	-	-	-
		ACUMULADO		24,42%	66,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				79.702,08	218.511,48	326.433,59	326.433,59	326.433,59	326.433,59

SÃO GONÇALO DO PARÁ, 15 DE MAIO DE 2026

ALOÍSIO DE MAGALHÃES MATOS - ENG. CIVIL - CREA 32.460/D