



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098046-05	968219/2024	SERVIÇO AUTÁRQUICO DE ÁGUA E	SAA CARMO CAJURU	Sistema de Esgotamento Sanitário Carmo do Cajuru- MG

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	SAA CARMO CAJURU	10.979.537,89	% Período:	1,72%	10,61%	13,26%	14,86%	21,57%	21,57%	7,17%	3,41%	2,77%	1,25%	1,25%	0,58%
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES / CANTE	82.394,99	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	791.609,28	% Período:	1,50%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,50%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
1.3.	CAPTAÇÃO - EAB01/BALSA/ PASSAREL	742.494,68	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.4.	AAB1- INTERLIGAÇÕES	47.481,24	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EAB01	369.813,81	% Período:							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
1.6.	CAPTAÇÃO - CAIXA DE AREIA E ESTAÇ	1.059.516,78	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
1.7.	CAPTAÇÃO-SUBESTAÇÃO CEMIG	80.765,38	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EAB02	1.138.100,39	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.9.	AAB02-ADUTORA DE ÁGUA BRUTA / CA	565.826,46	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.10.	AAB2 -TRAVESSIA MND E CAIXAS	196.408,32	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.11.	ETA-RESERVATÓRIO APOIADO 450M3	931.026,00	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.12.	ETA-RESERVATÓRIO ELEVADO 100M3	357.407,71	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.13.	ETA-INTERLIGAÇÕES	71.291,87	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ETA	75.593,15	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.15.	AT01-AAT - TRECHO 1	865.283,83	% Período:					50,00%	50,00%						
1.16.	AT02-AAT - TRECHO 2	606.298,38	% Período:					50,00%	50,00%						
1.17.	AT03-AAT - TRECHO 3	304.229,42	% Período:		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			
1.18.	CAIXAS DE DESCARGAS - (DN150 E DN	150.630,20	% Período:		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			
1.19.	EAT02 - EAT02 - BOOSTER CAIXA AMAF	125.621,70	% Período:		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			
1.20.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EAT02	317.101,53	% Período:		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			
1.21.	EAT04 - BOOSTER JARDIM VITÓRIA 2	127.334,70	% Período:		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			
1.22.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EAT04	307.655,82	% Período:		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			
1.23.	EAT05 - BOOSTER BONFIM	127.334,70	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098046-05	968219/2024	SERVIÇO AUTÁRQUICO DE ÁGUA E	SAA CARMO CAJURU	Sistema de Esgotamento Sanitário Carmo do Cajuru- MG

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26			
1.24.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EAT05	303.416,14	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.25.	RESERVATÓRIO ELEVADO 100M3 - REI	412.859,56	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
1.26.	RA01-RESERVATÓRIO APOIADO 300M3	444.723,14	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
1.27.	RESERVATÓRIO ELEVADO 100M3 - REI	377.318,71	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									
Total: R\$ 10.979.537,89				Período:	%:	1,72%	10,61%	13,26%	14,86%	21,57%	21,57%	7,17%	3,41%	2,77%	1,25%	1,25%	0,58%	
					Repasso:	132.407,72	818.756,52	1.023.362,15	1.147.164,75	1.664.352,31	1.664.352,31	553.103,25	262.914,58	213.585,42	96.502,20	96.502,20	44.513,77	
					Contrapartida:	55.965,76	346.069,94	432.552,14	484.880,70	703.484,24	703.484,24	233.784,28	111.128,08	90.277,75	40.789,30	40.789,31	18.814,97	
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Acumulado:	Investimento:	188.373,48	1.164.826,46	1.455.914,29	1.632.045,45	2.367.836,55	2.367.836,55	786.887,53	374.042,65	303.863,18	137.291,50	137.291,51	63.328,74	
					%:	1,72%	12,32%	25,58%	40,45%	62,02%	83,58%	90,75%	94,15%	96,92%	98,17%	99,42%	100,00%	
					Repasso:	132.407,72	951.164,24	1.974.526,39	3.121.691,14	4.786.043,45	6.450.395,76	7.003.499,01	7.266.413,59	7.479.999,01	7.576.501,21	7.673.003,41	7.717.517,18	
					Contrapartida:	55.965,76	402.035,70	834.587,84	1.319.468,54	2.022.952,78	2.726.437,02	2.960.221,30	3.071.349,38	3.161.627,13	3.202.416,43	3.243.205,74	3.262.020,71	
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Investimento:	188.373,48	1.353.199,94	2.809.114,23	4.441.159,68	6.808.996,23	9.176.832,78	9.963.720,31	10.337.762,96	10.641.626,14	10.778.917,64	10.916.209,15	10.979.537,89	
CROSSSERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL:					Administração Local:	1,50%	11,50%	21,50%	31,50%	41,50%	51,50%	60,00%	68,00%	76,00%	84,00%	92,00%	100,00%	
RAÇÃO LOCAL																		

Carmo Cajuru/ MG
Local
quinta-feira, 28 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ALBERTO OLIVEIRA CHAVES
CREA/CAU: 68765/D
ART/RRT: MG20254162549