

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ/MF Nº 18.291.385/0001-59																					
Município: Nova Serrana - MG Projeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (OBRA REMANESCENTE)- BAIRRO BELVEDERE - NOVA SERRANA/MG																					
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA																					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		EXECUTADO 1ª LICITAÇÃO	EXECUTADO 2ª LICITAÇÃO	01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS		07º MÊS		08º MÊS	
		RS	Peso %			RS	Peso %	RS	Peso %	RS	Peso %	RS	Peso %	RS	Peso %	RS	Peso %	RS	Peso %	RS	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	114.993,74	4,79%	RS 576.154,90	RS 256.675,41	RS 1.381,68	1,20%	RS 8.989,52	7,82%	RS 14.964,56	13,01%	RS 19.113,68	16,62%	RS 20.728,25	18,03%	RS 17.894,38	15,56%	RS 16.916,98	14,71%	RS 15.004,68	13,05%
2	PLATIBANDA	27.668,53	1,15%			RS 0,00		RS 27.668,53	100,00%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
3	IMPERMEABILIZAÇÕES	4.682,70	0,19%			RS 0,00		RS 0,00		RS 4.682,70	100,00%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA	46.564,26	1,94%			RS 0,00		RS 23.282,13	50,00%	RS 23.282,13	50,00%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
5	COBERTURA E DRENAGEM	157.342,01	6,55%			RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 78.671,01	50,00%	RS 78.671,01	50,00%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
6	PAVIMENTAÇÃO	144.795,06	6,03%			RS 0,00		RS 72.397,53	50,00%	RS 36.198,77	25,00%	RS 36.198,77	25,00%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
7	REVESTIMENTOS	262.298,03	10,92%			RS 0,00		RS 26.229,80	10,00%	RS 52.459,61	20,00%	RS 52.459,61	20,00%	RS 65.574,51	25,00%	RS 65.574,51	25,00%	RS 0,00		RS 0,00	
8	REVETIMENTOS CERÂMICOS E MÁRMORES/GRANITOS	278.230,75	11,58%			RS 0,00		RS 0,00		RS 111.292,30	40,00%	RS 83.469,23	30,00%	RS 83.469,23	30,00%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
9	PINTURA	246.216,71	10,25%			RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 61.554,18	25,00%	RS 123.108,36	50,00%	RS 61.554,18	25,00%
10	ESQUADRIAS	213.165,35	8,87%			RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 53.291,34	25,00%	RS 106.582,68	50,00%	RS 53.291,34	25,00%	RS 0,00		RS 0,00	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	341.493,70	14,21%			RS 17.074,69	5,00%	RS 17.074,69	5,00%	RS 34.149,37	10,00%	RS 34.149,37	10,00%	RS 34.149,37	10,00%	RS 68.298,74	20,00%	RS 68.298,74	20,00%	RS 68.298,74	20,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM	124.958,42	5,20%			RS 12.495,84	10,00%	RS 12.495,84	10,00%	RS 24.991,68	20,00%	RS 37.487,53	30,00%	RS 37.487,53	30,00%	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
13	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	95.701,94	3,98%			RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 47.850,97	50,00%	RS 23.925,49	25,00%	RS 23.925,49	25,00%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO E PÂNICO	68.706,36	2,86%			RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 34.353,18	50,00%	RS 17.176,59	25,00%	RS 17.176,59	25,00%
15	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	175.590,36	7,31%			RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 26.338,55	15,00%	RS 26.338,55	15,00%	RS 122.913,25	70,00%
16	EQUIPAMENTOS	85.704,81	3,57%			RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 85.704,81	100,00%	RS 0,00	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.815,50	0,62%			RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 14.815,50	100,00%
TOTAIS		2.402.928,23	100,00%	BR LEÃO CONSTRUTORA LTDA EPP	ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 30.952,20	1,29%	RS 188.138,04	7,83%	RS 302.021,12	12,57%	RS 394.840,52	16,43%	RS 426.662,56	17,76%	RS 375.155,85	15,61%	RS 361.469,51	15,04%	RS 323.688,43	13,47%
TOTAIS ACUMULADOS		2.402.928,23	100,00%			RS 30.952,20	1,29%	RS 219.090,24	9,12%	RS 521.111,36	21,69%	RS 915.951,88	38,12%	RS 1.342.614,44	55,87%	RS 1.717.770,29	71,49%	RS 2.079.239,80	86,53%	RS 2.402.928,23	100,00%
Nova Serrana, 27 de julho de 2026																					
JHONATHAN FELIPE RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 200.188/MG						CARLA FERNANDA FERREIRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO															

Documento assinado digitalmente

gov.br

JHONATHAN FELIPE RIBEIRO

Data: 27/07/2026 06:37:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLA FERNANDA FERREIRA

Data: 27/07/2026 10:30:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>