

CRONOGRAMA FÍSICO DE PROJETOS



PREFEITURA DE
OURO BRANCO

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

OBJETO:

Obra de Urbanização da orla da Lagoa na Praça de Eventos de Ouro Branco

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS						
			1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	Serviços preliminares	R\$ 22.418,54	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$22.418,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$22.418,54
2	Equipe Topográfica	R\$ 24.522,20	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			R\$2.452,22	R\$4.904,44	R\$4.904,44	R\$4.904,44	R\$4.904,44	R\$2.452,22	R\$24.522,20
3	Muro de arrimo	R\$ 242.482,60	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			R\$0,00	R\$60.620,65	R\$60.620,65	R\$60.620,65	R\$60.620,65	R\$0,00	R\$242.482,60
4	Movimentação de Terra	R\$ 32.674,59	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	100,00%
			R\$9.802,38	R\$9.802,38	R\$6.534,92	R\$3.267,46	R\$3.267,46	R\$0,00	R\$32.674,59
5	Passeio, meio-fio, rampas e calçadas	R\$ 506.954,41	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			R\$0,00	R\$101.390,88	R\$101.390,88	R\$101.390,88	R\$101.390,88	R\$101.390,88	R\$506.954,41
6	Serviços complementares	R\$ 36.081,40	95,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%
			R\$34.277,33	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.804,07	R\$36.081,40
7	Administração local	R\$ 89.769,70	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			R\$8.976,97	R\$17.953,94	R\$17.953,94	R\$17.953,94	R\$17.953,94	R\$8.976,97	R\$89.769,70
8	Mobilização e desmobilização	R\$ 4.774,52	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			R\$2.387,26	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.387,26	R\$4.774,52
TOTAL		R\$ 959.677,96	R\$80.314,70	R\$194.672,29	R\$191.404,83	R\$188.137,37	R\$188.137,37	R\$117.011,40	R\$959.677,96
TOTAL ACUMULADO			R\$80.314,70	R\$274.986,99	R\$466.391,82	R\$654.529,19	R\$842.666,56	R\$959.677,96	

Raissa de Oliveira Simão
Engenharia civil- Crea-MG 296.445