

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
PREFEITURA: MORADA NOVA DE MINAS/MG				VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 6.093.516,12					DATA: INDETERMINADA					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FERRY BOAT MORADA NOVA III				LOCAL: MORADA NOVA DE MINAS					PRAZO DA OBRA: 10 Meses					
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	TER - 001	PREPARAÇÃO DE SOLO E VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO	Físico % Financeiro	10,00% 609.351,61	100,00%									
2	AÇO - 001	ESTRUTURAL (AÇO)	Físico % Financeiro	25,00% 1.523.379,03		40,00% 609.351,61	40,00% 609.351,61	20,00% 304.675,81						
3	AÇO - 002	EXPANSÃO DE CHAPEAMENTO	Físico % Financeiro	25,00% 1.523.379,03				20,00% 304.675,81	40,00% 609.351,61	40,00% 609.351,61				
4	PIN - 001	PINTURA E ACABAMENTO	Físico % Financeiro	20,00% 1.218.703,22							22,00% 268.114,71	22,00% 268.114,71	19,50% 237.647,13	36,50% 444.826,68
5	MEC - 001	MOTORIZAÇÃO E SISTEMA DE GOVERNO	Físico % Financeiro	11,00% 670.286,77							40,00% 268.114,71	40,00% 268.114,71	20,00% 134.057,35	
6	ELE - 001	PROJETO ELÉTRICO	Físico % Financeiro	3,00% 182.805,48							40,00% 73.122,19	20,00% 36.561,10	40,00% 73.122,19	
7	DIAG - 001	DIAGRAMA DE REDES (HIDRAULICO, ÁGUA, INCENDIO, ESGOTO E ESGOTAMENTO)	Físico % Financeiro	3,00% 182.805,48								20,00% 36.561,10	40,00% 73.122,19	40,00% 73.122,19
8	VIST - 001	VISTORIAS DA AUTORIDADE MARITIMA BRASILEIRA	Físico % Financeiro	3,00% 182.805,48									50,00% 91.402,74	50,00% 91.402,74
PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO EM CADA PORCENTAGEM				Físico % Financeiro	100,00% R\$ 6.093.516,12	10,00% R\$ 609.351,61	20,00% R\$ 609.351,61	30,00% R\$ 609.351,61	40,00% R\$ 609.351,61	50,00% R\$ 609.351,61	60,00% R\$ 609.351,61	70,00% R\$ 609.351,61	80,00% R\$ 609.351,61	90,00% R\$ 1.828.054,84

ENGENHEIRO NAVAL - JOSÉ WILLIAM RAMOS CHAGAS

CREA RNP - 1522119209-4
CREA ou CAU

Observações:

Assinatura do Prefeito