



Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas

Av. Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315, Centro - CEP 35628000

CNPJ 18.296.665/0001-50

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS				VALOR DA OBRA: R\$ 114.423,43				DATA: 15/06/2026		
OBRA: ASSENTAMENTO DE ADUELAS CAPELINHA				LOCAL: PASSAGEM REGIÃO CAPELINHA - LAT.: 18°33'3.22"S - LONG.: 45°30'34.44"O				PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MÊSES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	24,56%	80,00%	20,00%				
			Financeiro	R\$ 28.106,670	22.485,34	5.621,33				
2		INFRAESTRUTURA (ESTACA E BLOCO)	Físico %	12,89%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 14.754,251	14.754,25					
3		SUPERESTRUTURA	Físico %	60,02%	60,00%	40,00%				
			Financeiro	R\$ 68.675,96	41.205,58	27.470,39				
4		SERVIÇO COMPLEMENTARES	Físico %	2,52%	30,00%	70,00%				
			Financeiro	R\$ 2.886,55	865,97	2.020,59				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL				Físico %	100%	69,31%	30,69%			
				Financeiro	R\$ 114.423,43	R\$ 79.311,13	R\$ 35.112,30			
Miguel César Feliciano - Eng. Civil - CREA-MG 202.020/D Hermano Álvares Francisco de Moura - Prefeito Municipal							Observações:			