

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO							
Município: POMPEU/MG			Prazo de Execução: 4 meses				
Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO - POSTO AVANÇADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS NO MUNICÍPIO DE POMPEU/MG			Data: 21/03/2024				
Endereço: RODOVIA 164, KM 63, S/N			ÁREA À REFORMAR: 613,78m2				BDI:
Planilha Referência: SINAP AGOSTO/2026 e SICOR ABRIL/2026 DESONERADO			ÁREA À AMPLIAR: 150m2				27,69%
ITEM	SERVIÇOS	VALORES	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	TOTAL A EXECUTAR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.618,37	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 7.432,86	R\$ 1.061,84	R\$ 1.061,84	R\$ 1.061,84	
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	9.769,61	100,00%				100,00%
			R\$ 9.769,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	FUNDAÇÕES	113.235,86	50,00%	50,00%			100,00%
			R\$ 56.617,93	R\$ 56.617,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	SUPERESTRUTURA	32.129,11		100,00%			100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 32.129,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	29.811,28	50,00%	50,00%			100,00%
			R\$ 14.905,64	R\$ 14.905,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	ESQUADRIAS	15.408,79			100,00%		100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.408,79	R\$ 0,00	
7	ESTRUTURA E COBERTURA	249.734,15	50,00%	50,00%			100,00%
			R\$ 124.867,08	R\$ 124.867,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	76.798,16		20,00%	80,00%		100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 15.359,63	R\$ 61.438,53	R\$ 0,00	
9	PAVIMENTAÇÃO	189.478,89			100,00%		100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.478,89	R\$ 0,00	
10	PINTURA	73.926,52				100,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.926,52	
11	PEDRAS NATURAIS	31.708,06			100,00%		100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.708,06	R\$ 0,00	
12	LOUÇAS E METAIS	16.710,43			100,00%		100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.710,43	R\$ 0,00	
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	6.929,03		100,00%			100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 6.929,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	22.591,14		100,00%			100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 22.591,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.687,20		100,00%			100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 36.687,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
16	DIVERSOS	4.846,63	100,00%				100,00%
			R\$ 4.846,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8.346,79				100,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.346,79	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	105.126,64	10,00%		40,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 10.512,66	R\$ 0,00	R\$ 42.050,66	R\$ 52.563,32	
19	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	11.823,16	10,00%		40,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 1.182,32	R\$ 0,00	R\$ 4.729,26	R\$ 5.911,58	
20	GUARDA MUNICIPAL	55.091,13		50,00%	50,00%		100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.545,57	R\$ 27.545,57	
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	57.789,76	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 14.447,44	R\$ 14.447,44	R\$ 14.447,44	R\$ 14.447,44	
22	SERVIÇOS FINAIS	6.400,48				100,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.400,48	
		R\$ 1.164.961,19	R\$ 230.134,72	R\$ 311.148,59	R\$ 390.132,02	R\$ 175.756,09	R\$ 1.107.171,43
OBS: as medições só serão realizadas quando atingir a porcentagem/valor por etapa do cronograma.							
Documento assinado digitalmente		Documento assinado digitalmente					
gov.br		gov.br					
ANTONIO CARLOS NICOLAU		JOSE CELSO ALVES MELGACO					
Data: 15/10/2026 12:46:33-0300		Data: 15/10/2026 11:28:28-0300					
Verifique em https://validar.iti.gov.br		Verifique em https://validar.iti.gov.br					
ANTÔNIO CARLOS NICOLAU		JOSÉ CELSO MELGAÇO		JANICE CAMPOS VASCONCELOS ALVES			
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 148.345/D		ENG. ELETRICISTA - CREA/MG 126.671/D		ARQUITETA URBANISTA - CAU A38399-6			



Documento assinado digitalmente
JANICE CAMPOS VASCONCELOS ALVES
Data : 15/10/2026 10:46:21
CPF:***.***.826-70

Assinado por 1 pessoa: JANICE CAMPOS VASCONCELOS ALVES
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pompeu-pm-flow.sigmix.net/public/assinaturas/47E6AAF736F747ED9B11EF6ED83F0287

