



MUNICÍPIO DE POMPEU
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento Urbanístico,
Serviços Urbanos e Transporte
Av. Galdino Morato de Menezes, nº 100
São José - Pompéu/MG - CEP: 35640-000
Fone/Fax: (37) 3523-8593
CNPJ: 18.296.681/0001-42
www.pompeu.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEU								
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA COM RECOMPOSIÇÃO DE REDE DE ESGOTO E REDE DE ÁGUA						DATA:	02/03/2026	
LOCAL: AVENIDA MINISTRO FRANCISCO CAMPOS - DISTRITO SILVA CAMPOS						FORMA DE EXECUÇÃO: () DIRETA (x) INDIRETA		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR MG Região Central - OUT 2025 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI SET/2025 NÃO DESONERADO; SICRO JUL/2025								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 105 DIAS				BDI	22,37%			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	TOTAL
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%
		Financeiro	89.848,58	26.954,57	17.969,72	17.969,72	26.954,57	89.848,58
2	SINALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO A OBRA	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	4.610,28	1.152,57	1.152,57	1.152,57	1.152,57	4.610,28
3.0	MOBILIZAÇÃO DE TERRA/ TRANSPORTES E OUTROS	Físico %	100,00%	20,00%	25,00%	35,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	889.985,43	177.997,09	222.496,36	311.494,90	177.997,09	889.985,43
3.2	MANILHAMENTO PLUVIAL	Físico %	100,00%	20,00%	25,00%	35,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	599.690,28	119.938,06	149.922,57	209.891,60	119.938,06	599.690,28
3.3	BUEIRO/CAIXA DE CAPTAÇÃO	Físico %	100,00%	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	149.395,34	22.409,30	44.818,60	44.818,60	37.348,84	149.395,34
3.4	LANÇAMENTO DA ÁGUA	Físico %	100,00%		30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	10.737,63		3.221,29	5.368,82	2.147,53	10.737,63
3.5	CONFECÇÃO DE CAIXA COM CONCRETO ARMADO FCK = 20MPa PARA GRELHA 16,00M X 0,80M H=3,00M	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	87.044,77	21.761,19	21.761,19	26.113,43	17.408,95	87.044,77
4	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Físico %	100,00%	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	100,00%
		Financeiro	35.060,37	7.012,07	8.765,09	8.765,09	10.518,11	35.060,37
5	LIGAÇÃO DE ÁGUA (COPASA)	Físico %	100,00%	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	100,00%
		Financeiro	7.252,40	1.450,48	1.813,10	1.813,10	2.175,72	7.252,40
TOTAL		Físico %	100,00%	20,21%	25,19%	33,49%	21,12%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.873.625,08	R\$ 378.675,33	R\$ 471.920,49	R\$ 627.387,83	R\$ 395.641,43	R\$ 1.873.625,08

THAIS CELINA F. DA SILVA
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico