



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS

LOCAL: RUA B, ZONA RURAL, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000

VALOR TOTAL

OBRA:

R\$

190.906,30

FOLHA: 03/05.

DATA: 11/12/2023

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 04 MESES

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,58%	100,00%			
		Financeiro	R\$4.916,22	R\$4.916,22			
2	DRENAGEM SUBTERRÂNEA	Físico %	18,74%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$35.784,44	R\$17.892,22	R\$17.892,22		
3	BASE DE SOLO	Físico %	6,53%		100,00%		
		Financeiro	R\$12.460,47		R\$12.460,47		
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	20,82%		71,68%	28,32%	
		Financeiro	R\$39.755,43		R\$28.497,39	R\$11.258,04	
5	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	44,37%			100,00%	
		Financeiro	R\$84.710,09			R\$84.710,09	
6	REATERRO GUIAS MEIO FIO	Físico %	4,01%				100,00%
		Financeiro	R\$7.648,62				R\$7.648,62
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,56%				100,00%
		Financeiro	R\$1.060,86				R\$1.060,86
8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	2,39%	50,00%			50,00%
		Financeiro	R\$4.570,18	R\$2.285,09			R\$2.285,09
TOTAL		Físico %	100,00%	13,14%	30,83%	50,27%	5,76%
		Financeiro	R\$190.906,30	R\$25.093,53	R\$58.850,08	R\$95.968,13	R\$10.994,57
			Acumulado	13.14%	43.97%	94.24%	100.00%

CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.
CNPJ: 18.299.537/0001-60

TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas,
Infraestrutura e Agricultura.

GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA nº 279.416/D
Geden Engenharia e Locação Ltda.