



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO

VALOR TOTAL
OBRA: R\$ 137.582,09

FOLHA: 03/05.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS

DATA: 03/01/2024

LOCAL: RUA D, CENTRO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 04 MESES

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	6,47%	100,00%			
		Financeiro	R\$8.903,83	R\$8.903,83			
2	DEMOLIÇÃO ROCHA E DRENAGEM	Físico %	13,50%	100,00%			
		Financeiro	R\$18.567,44	R\$18.567,44			
3	BASE DE SOLO	Físico %	6,30%		100,00%		
		Financeiro	R\$8.666,43		R\$8.666,43		
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	22,43%		64,00%	18,00%	18,00%
		Financeiro	R\$30.853,87		R\$19.746,48	R\$5.553,70	R\$5.553,70
5	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	44,02%			70,00%	30,00%
		Financeiro	R\$60.557,61			R\$42.390,33	R\$18.167,28
6	REATERRO GUIAS MEIO FIO	Físico %	3,90%				100,00%
		Financeiro	R\$5.368,87				R\$5.368,87
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,00%	61,00%			39,00%
		Financeiro	R\$1.370,42	R\$835,96			R\$534,46
8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	2,39%	50,00%			50,00%
		Financeiro	R\$3.293,63	R\$1.646,81			R\$1.646,81
TOTAL		Físico %	100,00%	21,77%	20,65%	34,85%	22,73%
		Financeiro	R\$137.582,09	R\$29.954,04	R\$28.412,91	R\$47.944,02	R\$31.271,13
			Acumulado	21.77%	42.42%	77.27%	100.00%

CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.
CNPJ: 18.299.537/0001-60

TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas,
Infraestrutura e Agricultura.

GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA nº 279.416/D
Geden Engenharia e Locação Ltda.