



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO

VALOR TOTAL

R\$

74.413,54

FOLHA: 03/05.

OBRA:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS

DATA: 10/01/2024

LOCAL: RUA RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA, B. N. SENHORA DAS OLIVEIRAS, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 04 MESES

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,56%	100,00%			
		Financeiro	R\$2.646,02	R\$2.646,02			
2	DEMOLIÇÃO ROCHA E DRENAGEM	Físico %	46,53%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$34.625,42	R\$17.312,71	R\$17.312,71		
3	BASE DE SOLO	Físico %	3,58%		100,00%		
		Financeiro	R\$2.661,83		R\$2.661,83		
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	15,62%		57,92%	21,04%	21,04%
		Financeiro	R\$11.626,53		R\$6.734,08	R\$2.446,22	R\$2.446,22
5	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	25,00%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$18.599,84		R\$9.299,92	R\$9.299,92	
6	REATERRO GUIAS MEIO FIO	Físico %	2,20%				100,00%
		Financeiro	R\$1.639,42				R\$1.639,42
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,12%	80,49%			19,51%
		Financeiro	R\$833,07	R\$670,54			R\$162,53
8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	2,39%	50,00%			50,00%
		Financeiro	R\$1.781,41	R\$890,71			R\$890,71
TOTAL		Físico %	100,00%	28,92%	48,39%	15,78%	6,91%
		Financeiro	R\$74.413,54	R\$21.519,98	R\$36.008,54	R\$11.746,14	R\$5.138,88
			Acumulado	28.92%	77.31%	93.09%	100.00%

CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.
CNPJ: 18.299.537/0001-60

TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas,
Infraestrutura e Agricultura.

GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA nº 279.416/D
Geden Engenharia e Locação Ltda.