

CRONOGRAMA FÍS												
	ESCOLA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SEMENTINHA DO SABER"											
	MUNICÍPIO / DISTRITO: ESTRELA DO INDAIÁ - MG							ENDEREÇO: RUA AUGUSTO DE ALCANTARA , S/				
	SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva com área de projeção de cobertura de 504,00 M²											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
I	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.699,00	15.699,00	1,96%	100,00%	15.699,00						
3	TRABALHOS EM TERRA	8.974,68	8.974,68	1,12%	5,00%	448,73	65,00%	5.833,54	30,00%	2.692,40		
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	73.294,13	73.294,13	9,15%	7,00%	5.130,59	30,00%	21.988,24	63,00%	46.175,30		
5	SUPERESTRUTURA	37.384,01	37.384,01	4,67%							15,00%	5.607,60
6	ALVENARIA	23.723,56	23.723,56	2,96%					2,00%	474,47	58,00%	13.759,66
7	COBERTURA E FORRO	10.592,06	10.592,06	1,32%								
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.156,09	17.156,09	2,14%							35,00%	6.004,63
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.156,50	15.156,50	1,89%							10,00%	1.515,65
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.631,97	23.631,97	2,95%							10,00%	2.363,20
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.406,13	6.406,13	0,80%								
13	FERRAGENS	21.187,05	21.187,05	2,65%								
14	REVESTIMENTO	32.453,94	32.453,94	4,05%								
15	PISOS E RODAPÉS	34.467,38	34.467,38	4,30%								
17	PINTURA	17.025,57	17.025,57	2,13%								
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	166,18	166,18	0,02%								
20	QUADRA	394.275,94	394.275,94	49,23%					1,00%	3.942,76	7,00%	27.599,32
23	LIMPEZA	10.029,75	10.029,75	1,25%							6,00%	601,78
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.134,89	27.134,89	3,39%	50,00%	13.567,45	50,00%	13.567,45				
26	OUTROS	32.151,23	32.151,23	4,01%								
TOTAL MENSAL					4,35%	34.845,77	5,17%	41.389,23	6,65%	53.284,94	7,17%	57.451,85
TOTAL ACUMULADO		800.910,07	800.910,07	100,00%	4,35%	34.845,77	9,52%	76.235,00	16,17%	129.519,93	23,34%	186.971,78
LOCAL / DATA: 04/03/2026												
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Ricrado Faustini Poltronieri - CREA 78407 D/MG												

FÍSICO-FINANCEIRO													
N													
150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
40,00%	14.953,60	45,00%	16.822,80										
40,00%	9.489,42												
				50,00%	5.296,03	50,00%	5.296,03						
10,00%	1.715,61	10,00%	1.715,61	20,00%	3.431,22	20,00%	3.431,22	5,00%	857,80				
10,00%	1.515,65	10,00%	1.515,65	35,00%	5.304,78	20,00%	3.031,30	5,00%	757,83	10,00%	1.515,65		
10,00%	2.363,20	10,00%	2.363,20	35,00%	8.271,19	20,00%	4.726,39	5,00%	1.181,60	10,00%	2.363,20		
						35,00%	2.242,15	35,00%	2.242,15	30,00%	1.921,84		
						40,00%	8.474,82	60,00%	12.712,23				
		35,00%	11.358,88	35,00%	11.358,88	30,00%	9.736,18						
				35,00%	12.063,58	35,00%	12.063,58	30,00%	10.340,21				
								10,00%	1.702,56	65,00%	11.066,62	25,00%	4.256,39
		50,00%	83,09	50,00%	83,09								
25,00%	98.568,98	25,00%	98.568,98	20,00%	78.855,19	10,00%	39.427,59	8,00%	31.542,07	4,00%	15.771,04		
6,00%	601,78	6,00%	601,78	6,00%	601,78	6,00%	601,78	6,00%	601,78	6,00%	601,78	58,00%	5.817,25
								100,00%	32.151,23				
16,13%	129.208,25	16,61%	133.030,00	15,64%	125.265,74	11,12%	89.031,05	11,75%	94.089,46	4,15%	33.240,13	1,26%	10.073,65
39,48%	316.180,04	56,09%	449.210,03	71,73%	574.475,77	82,84%	663.506,82	94,59%	757.596,29	98,74%	790.836,42	100,00%	800.910,07

800.910,07