

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

VALOR : 95.917,85

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO E MELHORIAS NA SEGURANÇA DO POSTO AVANÇADO DO BOMBEIRO EM NOVA APARECIDA.

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Central - JANEIRO/2025(SETOP MG COM DESONERAÇÃO SINAPI BELO HORIZONTE MG 01/2025

| ITEM  | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO             | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1     | MÊS 2     | MÊS 3     |
|-------|--------|------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1     |        | SERVIÇO PRELIMINARES         | Físico %              | 1,53%        | 100,00%   |           |           |
|       |        |                              | Financeiro            | 1.470,77     | 1.470,77  |           |           |
| 1.1   |        | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS       | Físico %              | 9,39%        | 100,00%   |           |           |
|       |        |                              | Financeiro            | 9.003,57     | 9.003,57  |           |           |
| 1.2   |        | TELHADO EM TELHA METÁLICA    | Físico %              | 52,24%       | 50,00%    | 50,00%    |           |
|       |        |                              | Financeiro            | 50.104,95    | 25.052,48 | 25.052,48 |           |
| 1.3   |        | FECHAMENTO E SEGURANÇA       | Físico %              | 30,01%       |           | 50,00%    | 50,00%    |
|       |        |                              | Financeiro            | 28.782,23    |           | 14.391,12 | 14.391,12 |
| 1.4   |        | DRENAGEM                     | Físico %              | 2,25%        |           |           | 100,00%   |
|       |        |                              | Financeiro            | 2.157,13     |           |           | 2.157,13  |
| 1.5   |        | LIMPEZA GERAL                | Físico %              | 1,20%        |           |           | 100,00%   |
|       |        |                              | Financeiro            | 1.155,60     |           |           | 1.155,60  |
| 1.6   |        | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Físico %              | 0,48%        |           |           | 100,00%   |
|       |        |                              | Financeiro            | 463,37       |           |           | 463,37    |
| 1.7   |        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL          | Físico %              | 2,90%        | 38,50%    | 42,00%    | 19,50%    |
|       |        |                              | Financeiro            | 2.780,23     | 1.070,39  | 1.167,70  | 542,14    |
| TOTAL |        |                              | Físico %              | 100,00%      | 38,15%    | 42,34%    | 19,51%    |
|       |        |                              | Financeiro            | 95.917,85    | 36.597,20 | 40.611,29 | 18.709,36 |

WANDERSON CÉSAR SOARES

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

214.214/D

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito