



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA

CEP 39755-000 - MATERLÂNDIA - MG

Praça Francelino Pereira, 10 – Centro – Tel: (33) 99846-7992
Materlândia – Minas Gerais – CEP: 39755-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNIIPAL DE MATERLÂNDIA			VALOR DO CONVÊNIO: \$500.000,00					DATA: 20/02/2026		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			LOCAL: BAIRRO: CENTRO - RUA PROFESSORA QUITA, RUA ARGEMIRO FRANCISCO, RUA JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS C/RUA PADRE JOVIANO, RUA DA CACHOEIRA, RUA CENTENÁRIO, BECO					PRAZO DA OBRA: 03MÊSES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	Físico %	1,44%	100,00%					
			Financeiro	8.905,62	8.905,62	0,00	0,00		0,00	0,00
2		SERVIÇOS EM TERRA	Físico %	2,26%	40,00%	30,00%	30,00%			
			Financeiro	14.001,27	5.600,51	4.200,38	4.200,38	0,00	0,00	0,00
3		URBANIZAÇÃO	Físico %	22,35%	40,00%	30,00%	30,00%			
			Financeiro	138.392,54	55.357,02	41.517,76	41.517,76	0,00	0,00	0,00
4		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	73,25%	40,00%	30,00%	30,00%			
			Financeiro	453.611,97	181.444,79	136.083,59	136.083,59	0,00	0,00	0,00
5		SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %	0,60%			100,00%			
			Financeiro	3.737,60	0,00	0,00	3.737,60	0,00	0,00	0,00
6		ACESSIBILIDADE	Físico %	0,10%			100,00%			
			Financeiro	618,53	0,00	0,00	618,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	40,58%	29,36%	30,06%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 619.267,53	R\$ 251.307,93	R\$ 181.801,73	R\$ 186.157,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável

CREA ou CAU

Observações:

Assinatura do Prefeito