



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO - MG

CRONOGRAMA

Obra: Pavimentação, Drenagem Pluvial, Adequação e Acessibilidade - Trecho II- Rua Sinval Lins - Bairro Gambá - Serro MG							
ITEM	ETAPA	R\$ PARCIAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	ADMINISTRAÇÃO	82.271,56	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2	ARQUEOLOGIA	33.680,58	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
3	CANTEIRO DE OBRAS	16.302,26	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	TERRAPLANAGEM E REMOÇÕES	137.910,39	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	PASSEIO	573.071,10	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
6	CALÇAMENTO	1.046.368,98	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
7	DRENAGEM	547.105,60	0,00%	50,00%	25,00%	15,00%	10,00%
8	SINALIZAÇÃO/LIMPEZA DE OBRA	49.921,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Total	2.486.631,48	101.711,77	375.802,60	574.931,02	908.240,19	525.945,90
-------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Rangel Luiz Gomes Araújo
Engenheiro Civil CREA MG 148.891/D

Prefeito Municipal
Epaminondas Pires de Miranda

Serro - MG, 09 de janeiro de 2024

