



Prefeitura Municipal do Serro - MG

CRONOGRAMA														
OBRA	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - NOVO ROSÁRIO - SERRO MG													
Item	Etapas	R\$ Parcial	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	PROJETOS COMPLEMENTARES (BDI-PROJETO-CONSULTORIA)	23.321,98	100,00%											
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	72.224,39	50,00%											50,00%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	347.800,33	33,30%	33,30%	33,40%									
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	218.075,87			33,30%	33,30%	33,40%							
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.339,57	100,00%											
6	COBERTURA	203.727,80						50,00%	50,00%					
7	REVESTIMENTOS- PISOS E TETOS	451.655,81								50,00%	50,00%			
8	ESQUADRIAS	177.163,53									50,00%	50,00%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	306.837,41									50,00%	50,00%		
10	SPDA	42.095,11											100,00%	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	169.275,95					100,00%							
12	PCIP	9.130,38												100,00%
13	REDE DE AR COMPRIMIDO	10.142,13									100,00%			
14	CLIMATIZAÇÃO	2.285,34											100,00%	
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	1.500,00											100,00%	
16	CFTV	1.170,70											100,00%	
17	MOBILIÁRIO	3.565,56												100,00%
18	DIVERSOS E LIMPEZA	22.943,72											50,00%	50,00%
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	133.280,19	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
TOTAL		R\$ 2.202.535,77	R\$ 192.693,49	R\$ 126.919,75	R\$ 199.886,81	R\$ 83.721,50	R\$ 253.215,53	R\$ 112.966,14	R\$ 112.966,14	R\$ 236.930,14	R\$ 489.072,74	R\$ 253.102,71	R\$ 69.625,25	R\$ 71.435,55

Engenheira Civil
Paula Alves Cardoso
CREA 141830080-2