

 PREFEITURA MUNICIPIO DE CLÁUDIO- MG											
PREFEITURA: MUNICIPIO DE CLÁUDIO- MG -				NÃO Desonerado				VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO:			DATA: 26 DE SETEMBRO/2023
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - BAIRRO CAPELINHA				LOCAL: Rua Pirapora - S/N - Bairro Capelinha – Cláudio – MG.				PRAZO DA OBRA: 04 MESES			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	QUINZENA 1	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA 4	QUINZENA	QUINZENA 6	QUINZENA 7	QUINZENA 8	SUB-TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	123.034,91	8.612,44	13.533,84	14.764,19	18.455,24	20.915,93	19.685,59	17.224,89	9.842,79	123.034,91
			7,00%	11,00%	12,00%	15,00%	17,00%	16,00%	14,00%	8,00%	100,00%
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	15.192,96	15.192,96								15.192,96
			100,00%								100,00%
3	SERVIÇOS INICIAIS	20.852,49	20.852,49								20.852,49
			100,00%								100,00%
4	FUNDAÇÕES	110.627,19		55.313,60	55.313,60						110.627,19
				50,00%	50,00%						100,00%
5	SUPERESTRUTURA	228.702,17			45.740,43	91.480,87	91.480,87				228.702,17
					20,00%	40,00%	40,00%				100,00%
6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	415.458,70					145.410,55	186.956,42	83.091,74		415.458,70
							35,00%	45,00%	20,00%		100,00%
7	ESQUADRIAS	93.102,25						55.861,35	37.240,90		93.102,25
								60,00%	40,00%		100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	54.386,78					16.316,03	16.316,03	21.754,71		54.386,78
							30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	317.920,93				79.480,23	111.272,33	79.480,23	47.688,14		317.920,93
						25,00%	35,00%	25,00%	15,00%		100,00%
10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1.838,81							1.838,81		1.838,81
									100,00%		100,00%
11	COBERTURA	75.264,47							37.632,23	37.632,23	75.264,47
									50,00%	50,00%	100,00%
12	DIVERSOS	107.356,38					16.103,46	26.839,09	26.839,09	37.574,73	107.356,38
							15,00%	25,00%	25,00%	35,00%	100,00%
13	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	3.325,64	399,08	465,59	764,90	399,08	232,79	266,05	266,05	532,10	3.325,64
			12,00%	14,00%	23,00%	12,00%	7,00%	8,00%	8,00%	16,00%	100,00%
	VALOR DO PERÍODO	1.567.063,67	45.056,97	69.313,03	116.583,12	189.815,41	401.731,96	385.404,76	273.576,57	85.581,86	1.567.063,67
	PERCENTUAL DO PERÍODO		2,88%	4,42%	7,44%	12,11%	25,64%	24,59%	17,46%	5,46%	100,00%

Reginaldo de Freitas Santos
 Prefeito Municipal da Cidade de Cláudio

Cristiane Silvestre de Oliveira
 Engª Civil - CREA/MG 80.010/D.