

Obra:

Retomada da Obra de Construção da Capela Velório da Comunidade Rural do Córrego do Soldado

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Minas Gerais
SBC - 06/2026 - Minas Gerais
SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais
SIURB - 01/2026 - São Paulo
SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás
SCO - 04/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
(ISS - 2%)

22,78%

B.D.I.
(Diferenciado)

20,90%

B.D.I.
(Material)
15,24%

Encargos Sociais

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Local da Obra:

Rua 11, s/nº - Comunidade Rural do Córrego do Soldado, na

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total por etapa	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
-	TRAMITAÇÕES INTERNAS ADMINISTRATIVAS (PELA CONTRATANTE)		x							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 24.990,10		31,10% 7.771,92	12,15% 3.036,30	12,15% 3.036,30	12,15% 3.036,30	12,15% 3.036,30	20,30% 5.072,99	
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	100,00% 4.706,04		100,00% 4.706,04						
3	ALVENARIAS	100,00% 8.940,49				100,00% 8.940,49				
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 4.934,60			100,00% 4.934,60					
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 27.311,84				50,00% 13.655,92	50,00% 13.655,92			
6	COBERTURA	100,00% 65.107,59		40,00% 26.043,04	60,00% 39.064,55					
7	REVESTIMENTOS	100,00% 42.557,33				30,00% 12.767,20	30,00% 12.767,20	40,00% 17.022,93		
8	ESQUADRIAS	100,00% 22.795,58					80,00% 18.236,46	20,00% 4.559,12		
9	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	100,00% 1.969,25						100,00% 1.969,25		
10	EQUIPAMENTOS DE AÇO INOX	100,00% 3.392,68							100,00% 3.392,68	
11	BANCADAS DE GRANITO	100,00% 1.592,11						100,00% 1.592,11		

12	TORNEIRAS E ACESSÓRIOS DE METAIS	100,00%						100,00%	
		1.542,38						1.542,38	
13	ACESSÓRIOS DIVERSOS	100,00%						100,00%	
		2.029,09						2.029,09	
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%						100,00%	
		723,64						723,64	
15	ÁREA EXTERNA	100,00%					50,00%	50,00%	
		71.140,65					35.570,33	35.570,33	
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%	
		4.318,05						4.318,05	
-	TRAMITAÇÕES INTERNAS ADMINISTRATIVAS (PELA CONTRATANTE)								X
Porcentagem			13,37%	16,33%	13,33%	16,56%	22,13%	18,28%	
Custo			38.520,99	47.035,45	38.399,90	47.695,88	63.750,03	52.649,15	
Porcentagem Acumulado			13,37%	29,7%	43,03%	59,59%	81,72%	100,0%	
Custo Acumulado			38.520,99	85.556,44	123.956,34	171.652,22	235.402,25	288.051,42	

Itaúna, 19 de junho de 2026

Victor Diniz Santos
Gerente de Projetos
Matrícula nº 115.784-2

Heloísa Ferreira de Carvalho
Gerente Superior de Projetos Públicos
Matrícula nº 115.614-2