

<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1103802-15	<b>Nº TransfereGOV</b> 039963	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 - MCMV FNHIS SUB 50
--	----------------------------------	----------------------------------	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL	Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA 01	CASA 02	CASA 03	CASA 04	CASA 05	CASA 06	CASA 07	CASA 08	CASA 09	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
F	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11	12					
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7					
F	3	FUNDAÇÕES	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	7	7	8	8	8	8					
F	4	SUPERESTRUTURA	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	8	8	8	9	9	9					
F	5	PAREDES E PAINÉIS	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	8	8	8	9	9	9					
F	6	COBERTURA E PROTEÇÕES	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	9	9	9	10	10	10					
F	7	REVESTIMENTOS	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	9	9	9	10	10	10					
F	8	PAVIMENTAÇÕES	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	10	10	10	11	11	11					
F	9	INSTALAÇÕES	6	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	11	11	11	12	12	12					
F	10	COMPLEMENTAÇÕES	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	11	CALAFATE / LIMPEZA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Parcela	%	3,31%	4,54%	7,81%	12,13%	13,04%	14,33%	11,11%	9,32%	11,13%	6,43%	3,82%	3,03%	
	R\$	108.940,05	149.560,43	257.454,60	399.881,18	429.717,71	472.282,47	366.184,85	307.196,02	366.718,76	212.063,64	125.893,62	99.783,09	
Acumulado	%	3,31%	7,84%	15,66%	27,79%	40,83%	55,16%	66,27%	75,59%	86,72%	93,15%	96,97%	100,00%	
	R\$	108.940,05	258.500,48	515.955,08	915.836,26	1.345.553,97	1.817.836,44	2.184.021,29	2.491.217,31	2.857.936,07	3.069.999,71	3.195.893,33	3.295.676,42	
Administração Local		%	3,25%	7,75%	15,58%	27,75%	40,75%	55,00%	66,17%	75,50%	86,67%	93,08%	96,92%	100,00%

Cronograma		Mês 13											
Parcela	%	0,00%											
	R\$	-											
Acumulado	%	100,00%											
	R\$	3.295.676,42											
Administração Local		%	100,00%										

Assinado eletronicamente por:  
João Paulo Silva Rodrigues  
CPF: \*\*\*.948.886-\*\*

Responsável Técnico  
Nome: JOÃO PAULO SILVA RODRIGUES  
CREA/CAU: 204.411/D  
ART/RRT: MG20264674371





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 96K95-JAMNZ-WJNDZ-EMLJ2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ João Paulo Silva Rodrigues (CPF \*\*\*.948.886-\*\*) em 09/03/2026 13:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.71.65.16	Não disponível
Autenticação	joapaulo@consmepe.mg.gov.br (Verificado)
Login	
1eBnTkKJEgimp4NvkqfY1NUyXK4Pj2mk1IOhQ4+y2XE=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.consmepe.mg.gov.br/validate/96K95-JAMNZ-WJNDZ-EMLJ2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.consmepe.mg.gov.br/validate>