



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRA: Alteração do acesso da entrada principal do município de Carmo da Mata/MG.	VALOR:	R\$ 986.984,45	DATA: 07/03/2026
	LOCAL:	Carmo da Mata/MG	PRAZO DA OBRA: 03 meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - RESUMO

Item	Descrição	FÍSICO / FINANCEIRO	Total Por Etapa	1º Mês	2º Mês	3º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	5,47%	50,00%		50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 54.013,51	R\$ 27.006,76		R\$ 27.006,76
2	SERVIÇOS INICIAIS / PRELIMINARES	FÍSICO %	0,06%	100%		
		FINANCEIRO	R\$ 628,13	R\$ 628,13		
3	TERRAPLENAGEM	FÍSICO %	8,60%	60%	40%	
		FINANCEIRO	R\$ 84.923,59	R\$ 50.954,15	R\$ 33.969,44	
4	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO %	55,29%	20%	70%	10%
		FINANCEIRO	R\$ 545.702,20	R\$ 109.140,44	R\$ 381.991,54	R\$ 54.570,22
5	DRENAGEM PLUVIAL	FÍSICO %	30,57%	10,00%	50,00%	40,00%
		FINANCEIRO	R\$ 301.717,02	R\$ 30.171,70	R\$ 150.858,51	R\$ 120.686,81
TOTAL		FÍSICO %	100,00%	22,08%	57,43%	20,49%
		FINANCEIRO	R\$ 986.984,45	R\$ 217.901,18	R\$ 566.819,49	R\$ 202.263,78
		Porcentagem Acumulado		22,08%	79,51%	100,00%
		Custo Acumulado		R\$ 217.901,18	R\$ 784.720,67	R\$ 986.984,45

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2026