



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas
OBRA: Execução de Pavimentação em CBUQ e drenagem na Rua Bom Jardim das Pedras
ENDEREÇO: Rua Bom Jardim das Pedras, Distrito Bom Jardim das Pedras, Carmópolis de Minas
ISS MUNICIPAL: 5,00%
EXECUÇÃO: INDIRETA

DATA: 15/12/2023
BDI: 20,73%
DATA BASE: AGOSTO-2023 - SEINFRA / OUTUBRO-2023-SINAPI
REGIME: NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.130,08 0%	R\$ 3.130,08 100,00%		
2	SISTEMA DE DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 137.192,37 13%	R\$ 68.596,19 50,00%	R\$ 68.596,19 50,00%	
3	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	R\$ 830.348,06 79%		R\$ 830.348,06 100,00%	
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 65.332,23 6%		R\$ 13.066,45 20,00%	R\$ 52.265,78 80,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 13.446,97 1,3%			R\$ 13.446,97 100,00%
TOTAL		R\$ 1.049.449,71 20,9%	R\$ 71.726,27 6,83%	R\$ 912.010,69 86,90%	R\$ 65.712,75 6,26%
VALORES ACUMULADOS			R\$ 71.726,27 6,83%	R\$ 983.736,96 93,74%	R\$ 1.049.449,71 100,00%

GRAZIELA MARIA DE MORAIS
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 210.437/D

JOSÉ OMAR PAOLINELLI
PREFEITO MUNICIPAL