



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
RUA CORAÇÃO DE JESUS, Nº 170 - CENTRO
CEP: 35534-000
CNPJ: 18.312.983/0001-67
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS				VALOR DO CONVÊNIO: R\$855.799,80			DATA: 07/11/2023	
OBRA: REFORMA DA PRAÇA SENHOR DOS PASSOS				LOCAL: CARMÓPOLIS DE MINAS			PRAZO DA OBRA: 4 MESES	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	-	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	Físico %	5,45%	100,00%			
			Financeiro	46.677,22	46.677,22			
2	-	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	8,83%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	75.581,22	37.790,61	37.790,61		
3	-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	Físico %	1,47%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	12.550,86	6.275,43	6.275,43		
4	-	FUNDAÇÕES - ESTRUTURAS DE CONCRETO	Físico %	3,21%		100,00%		
			Financeiro	27.447,74		27.447,74		
5	-	SUPERESTRUTURA - ESTRUTURAS DE CONCRETO	Físico %	5,52%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	47.257,11		23.628,56	23.628,56	
6	-	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	Físico %	3,38%			100,00%	
			Financeiro	28.945,45			28.945,45	
7	-	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,86%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	7.366,45		3.683,23	3.683,23	
8	-	SISTEMA DE COBERTURA	Físico %	0,26%			50,00%	50,00%
			Financeiro	2.222,36			1.111,18	1.111,18
9	-	REVESTIMENTOS	Físico %	3,23%		25,00%	50,00%	25,00%
			Financeiro	27.675,34		6.918,84	13.837,67	6.918,84
10	-	SISTEMAS DE PISOS	Físico %	38,42%		25,00%	50,00%	25,00%
			Financeiro	328.786,37		82.196,59	164.393,19	82.196,59
11	-	PINTURAS E ACABAMENTOS	Físico %	1,50%			50,00%	50,00%
			Financeiro	12.845,47			6.422,74	6.422,74
12	-	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA	Físico %	0,46%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	3.932,20		1.966,10	1.966,10	
13	-	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	Físico %	7,22%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	61.828,45		30.914,23	30.914,23	
14	-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	12,47%			25,00%	75,00%
			Financeiro	106.682,79			26.670,70	80.012,09
15	-	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Físico %	0,74%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	6.336,00		3.168,00	3.168,00	
16	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	3,75%				100,00%
			Financeiro	32.067,97				32.067,97
17	-	PAISAGISMO	Físico %	3,22%				100,00%
			Financeiro	27.596,80				27.596,80
TOTAL			Físico %	100,00%	10,60%	26,17%	35,61%	27,61%
			Financeiro	R\$ 855.799,80	R\$ 90.743,26	R\$ 223.989,31	R\$ 304.741,02	R\$ 236.326,21

GRAZIELA MARIA DE MORAIS - ENGENHEIRA CIVIL

CREA - MG: 210.437/D

JOSÉ OMAR PAOLINELLI - PREFEITO MUNICIPAL

Observações: