



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PARÁ DE MINAS / MG

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO TOMBADO CASA DE CULTURA PRESIDENTE  
JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA

LOCAL: PRAÇA TORQUATO DE ALMEIDA, 26, CENTRO

PRAZO DA  
OBRA: 3  
MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FÍSICO/ FINANCERIO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico	1,20%	100,00%		
		Financeiro	7.462,31	7.462,31		
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico	7,34%	24,00%	38,00%	38,00%
		Financeiro	45.788,73	10.989,30	17.399,72	17.399,72
03.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico	5,71%	100,00%		
		Financeiro	35.650,02	35.650,02		
04.	COBERTURA	Físico	76,92%	30,00%	60,00%	10,00%
		Financeiro	479.851,69	143.955,51	287.911,01	47.985,17
05.	PISOS	Físico	6,40%			100,00%
		Financeiro	39.925,83			39.925,83
06.	LIMPEZA FINAL	Físico	1,93%			100,00%
		Financeiro	12.059,48			12.059,48
07.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico	0,50%	50,00%		50,00%
		Financeiro	3.103,69	1.551,85		1.551,85
% DE CADA PARCELA		Físico	100,00%	32,00%	48,94%	19,06%
VALOR TOTAL DE CADA PARCELA		Financeiro	623.841,75	199.608,98	305.310,73	118.922,04
VALOR ACUMULADO		Físico	100,00%	32,00%	80,94%	100,00%
		Financeiro	623.841,75	199.608,98	504.919,71	623.841,75

\_\_\_\_\_  
Agatha Christie dos Santos Gonzaga  
CREA: MG-226.551/D

\_\_\_\_\_  
Inácio Franco  
Prefeito Municipal



## Assinantes



**AGATHA CHRISTIE DOS SANTOS GONZAGA**

Assinou em 02/06/2026 às 15:45:37 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, AGATHA CHRISTIE DOS SANTOS GONZAGA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**W3M-PR5-6ZL-W81**