



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA			DATA: 13/11/2025		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Construção do Centro de Apoio a Zoonoses						
LOCAL: Parque de exposições, zona rural do Município de Igaratinga-MG.			PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES			
ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,46%	100,00%			
	Financeiro	R\$5.497,44	R\$5.497,44			
FUNDAÇÃO	Físico %	4,09%	100,00%			
	Financeiro	R\$9.128,94	R\$9.128,94			
ESTRUTURA	Físico %	1,85%	50,00%	50,00%		
	Financeiro	R\$4.118,42	R\$2.059,21	R\$2.059,21		
PISOS E CONTRAPISOS	Físico %	15,68%		50,00%	50,00%	
	Financeiro	R\$34.997,73		R\$17.498,87	R\$17.498,87	
VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS	Físico %	21,47%		40,00%	40,00%	20,00%
	Financeiro	R\$47.917,19		R\$19.166,88	R\$19.166,88	R\$9.583,44
COBERTURA	Físico %	27,43%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	Financeiro	R\$61.220,48	R\$15.305,12	R\$15.305,12	R\$15.305,12	R\$15.305,12
HIDROSSANITÁRIO	Físico %	8,02%	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%
	Financeiro	R\$17.903,45	R\$8.951,73	R\$3.580,69	R\$3.580,69	R\$1.790,35
ELÉTRICO	Físico %	10,27%	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%
	Financeiro	R\$22.933,01	R\$11.466,51	R\$4.586,60	R\$4.586,60	R\$2.293,30
ESQUADRIAS	Físico %	6,80%			20,00%	80,00%
	Financeiro	R\$15.170,93			R\$3.034,19	R\$12.136,74
FINAIS	Físico %	1,94%				100,00%
	Financeiro	R\$4.328,84				R\$4.328,84
TOTAL	Físico %	100,00%	23,48%	27,86%	28,30%	20,36%
	Financeiro	R\$223.216,43	R\$52.408,94	R\$62.197,36	R\$63.172,34	R\$45.437,79

Flávio Lucas Greco Santos
CREA-MG: 64.880/D