


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

CONTRATO Nº:	-	ENDEREÇO:	RUA PROFESSORA ANTÔNIA VAZ DE QUEIROZ, 109 - CENTRO
PROPOSTA:	-	AGENTE EXECUTOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS
VALOR DO INVESTIMENTO:	R\$ 735.072,90	EMPREENDIMENTO:	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
VALOR DO REPASSE:	R\$ 500.000,00		
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 235.072,90	MUNICÍPIO:	PRUDENTE DE MORAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
				Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$24.788,91	3,4%		4%		7%		13%		16%		17%		23%		13%		7%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	R\$3.533,75	0,5%		50%														50%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$17.041,67	2,3%		10%												45%		45%
4	DEMOLIÇÕES	R\$15.560,92	2,1%		50%		30%		20%										
5	TRABALHOS EM TERRA	R\$4.316,12	0,6%		20%		50%		30%										
6	INFRAESTRUTURA	R\$1.585,69	0,2%				70%		30%										
7	SUPERESTRUTURA	R\$4.358,94	0,6%				30%		70%										
8	FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS	R\$39.201,21	5,3%				10%		20%		20%		30%		20%				
9	PISOS	R\$25.886,45	3,5%						20%		20%		40%		20%				
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$42.895,71	5,8%										40%		40%		20%		
11	PINTURA	R\$57.655,02	7,8%												30%		40%		30%
12	COBERTURA	R\$21.248,65	2,9%										40%		40%		20%		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$40.631,75	5,5%				10%		10%		20%		20%		20%		20%		
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$29.418,01	4,0%				10%		20%		30%		30%		10%				
15	LOUÇAS, METAIS, ESPELHOS E BANCADAS	R\$42.751,26	5,8%												30%		30%		40%
16	LOJAS 2,00m x 2,00m (05 UNIDADES)	R\$32.524,15	4,4%												60%		40%		
17	LOJAS 3,00m x 3,00m (03 UNIDADES)	R\$38.672,01	5,3%												60%		40%		
18	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$3.781,58	0,5%																100%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$289.221,10	39,4%		5%		10%		20%		30%		20%		15%				
REPASSE		R\$500.000,00	68,02%		3,75%		6,91%		12,51%		16,42%		17,25%		23,35%		13,09%		6,71%
					R\$ 18.751,43		R\$ 34.572,37		R\$ 62.555,07		R\$ 82.101,95		R\$ 86.238,23		R\$ 116.769,11		R\$ 65.444,11		R\$ 33.567,72
CONTRAPARTIDA		R\$235.072,90	31,98%		3,75%		6,91%		12,51%		16,42%		17,25%		23,35%		13,09%		6,71%
					R\$ 8.815,91		R\$ 16.254,06		R\$ 29.410,00		R\$ 38.599,89		R\$ 40.544,54		R\$ 54.898,51		R\$ 30.768,27		R\$ 15.781,72
TOTAL MENSAL		R\$735.072,90			R\$27.567,34		R\$50.826,43		R\$91.965,07		R\$120.701,84		R\$126.782,77		R\$171.667,62		R\$96.212,38		R\$49.349,44
TOTAL ACUMULADO					R\$27.567,34		R\$78.393,77		R\$170.358,84		R\$291.060,68		R\$417.843,46		R\$589.511,08		R\$685.723,46		R\$735.072,90

Prudente de Morais, 03 de setembro de 2025 LOCAL E DATA	 João Angelo F. de Moura - 231.735/D RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	Jocimar César Brandão REPRESENTANTE DO TOMADOR
--	---	---