

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.131,34	R\$ 9.131,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.131,34
		1,822%	100%						100%
2	ÁREA EXTERNA	R\$ 99.433,96	R\$ 59.660,38	R\$ 19.886,79	R\$ 14.915,09	R\$ 4.971,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.433,96
		19,84%	60%	20%	15%	5%			100%
3	FUNDAÇÃO - PILARES - VIGAS - LAJES	R\$ 64.088,07	R\$ 32.044,03	R\$ 32.044,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.088,07
		12,79%	50%	50%					100%
4	ALVENARIA	R\$ 162.836,32	R\$ 16.283,63	R\$ 65.134,53	R\$ 65.134,53	R\$ 16.283,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.836,32
		32,50%	10%	40%	40%	10%			100%
5	ACABAMENTO	R\$ 57.526,21	R\$ -	R\$ 17.257,86	R\$ 34.515,73	R\$ 5.752,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.526,21
		11,48%		30%	60%	10%			100%
6	PEDRAS E ACESSÓRIOS	R\$ 15.901,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.590,16	R\$ 14.311,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.901,59
		3,17%			10%	90%			100%
7	ESQUADRIAS	R\$ 26.723,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.344,68	R\$ 21.378,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.723,42
		5,33%			20%	80%			100%
8	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 25.326,76	R\$ 2.532,68	R\$ 2.532,68	R\$ 7.598,03	R\$ 12.663,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.326,76
		5,05%	10%	10%	30%	50%			100%
9	ELÉTRICO	R\$ 13.103,47	R\$ 1.310,35	R\$ 1.310,35	R\$ 6.551,74	R\$ 3.931,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.103,47
		2,61%	10%	10%	50%	30%			100%
10	COBERTURA	R\$ 11.265,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.379,66	R\$ 7.885,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.265,53
		2,25%			30%	70%			100%
11	LIMPEZA GERAL DA OBRA	R\$ 15.760,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.760,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.760,50
		3,15%				100%			100%
TOTAL		R\$ 501.097,16	R\$ 120.962,41	R\$ 138.166,24	R\$ 139.029,62	R\$ 102.938,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 501.097,16
		100%	21%	26%	27%	26%	0%	0%	100%