



|             |             |                            |                                       |                      |                                 |
|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV     | PROPONENTE TOMADOR         | APELIDO EMPREENDIMENTO                | DESCRIÇÃO DO LOTE    | APELIDO EMPREENDIMENTO          |
| 1096679-07  | 966267/2024 | PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | RUA JOAQUIM VICENTE GUEDES - GRAMINHA | CONTENÇÃO E DRENAGEM | RUA JOAQUIM VICENTE GUEDES - GF |

| Item                     | Descrição                        | Valor (R\$)   | Parcelas:  | 1         | 2         | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15           |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                          |                                  |               |            | 04/26     | 05/26     | 06/26        | 07/26        | 08/26        | 09/26        | 10/26        | 11/26        | 12/26         | 01/27         | 02/27         | 03/27         | 04/27         | 05/27         | 06/27        |
| 1.                       | RUA JOAQUIM VICENTE GUEDES       | 18.506.491,33 | % Período: | 0,14%     | 0,01%     | 0,01%        | 7,90%        | 6,38%        | 9,84%        | 9,84%        | 7,74%        | 7,74%         | 7,74%         | 8,06%         | 8,56%         | 8,67%         | 7,41%         | 9,97%        |
| 1.1.                     | SONDAGEM                         | 4.950,36      | % Período: | 100,00%   |           |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 1.2.                     | PROJETO ESTRUTURAL               | 9.194,15      | % Período: | 100,00%   |           |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 1.3.                     | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL      | 6.720,68      | % Período: | 100,00%   |           |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 1.4.                     | PROJETO DE TERRAPLENAGEM         | 4.458,56      | % Período: | 100,00%   |           |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 1.5.                     | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO          | 726,40        | % Período: | 100,00%   |           |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 1.6.                     | PROJETO DE URBANISMO             | 661,24        | % Período: |           | 100,00%   |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 1.7.                     | ESPECIFICAÇÃO MATERIAIS / MEMORI | 380,66        | % Período: |           | 100,00%   |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 1.8.                     | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA            | 2.491,60      | % Período: |           |           | 100,00%      |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 1.9.                     | COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)       | 3.737,40      | % Período: |           |           |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               | 100,00%      |
| 1.10.                    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL              | 709.275,98    | % Período: |           |           |              | 7,84%        | 6,32%        | 9,69%        | 9,69%        | 7,61%        | 7,61%         | 7,61%         | 8,36%         | 8,60%         | 7,28%         | 9,39%         | 10,00%       |
| 1.11.                    | CANTEIRO DE OBRAS                | 78.470,00     | % Período: |           |           |              | 7,84%        | 6,32%        | 9,69%        | 9,69%        | 7,61%        | 7,61%         | 7,61%         | 8,36%         | 8,60%         | 7,28%         | 9,39%         | 10,00%       |
| 1.12.                    | MOVIMENTO DE TERRA               | 643.695,40    | % Período: |           |           |              | 100,00%      |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 1.13.                    | CONTENÇÃO 1: ESTACA RAIZ         | 456.457,60    | % Período: |           |           |              | 50,00%       | 50,00%       |              |              |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 1.14.                    | CONTENÇÃO 1: MURO DE CONTENÇÃ    | 1.118.576,46  | % Período: |           |           |              |              | 33,33%       | 33,33%       |              |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 1.15.                    | CONTENÇÃO 1: CORTINA ATIRANTADA  | 4.231.996,16  | % Período: |           |           |              | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%        | 12,50%        | 12,50%        |               |               |               |              |
| 1.16.                    | CONTENÇÃO 1: SOLO GRAMPEADO      | 6.743.751,95  | % Período: |           |           |              |              |              | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%        | 12,50%        | 12,50%        | 12,50%        |               |               |              |
| 1.17.                    | CONTENÇÃO 2: ESTACA RAIZ         | 107.785,00    | % Período: |           |           |              |              |              |              |              |              |               |               | 50,00%        | 50,00%        |               |               |              |
| 1.18.                    | CONTENÇÃO 2: MURO DE CONTENÇÃ    | 255.624,54    | % Período: |           |           |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               | 33,33%        | 33,33%        | 33,33%       |
| 1.19.                    | CONTENÇÃO 2: CORTINA ATIRANTADA  | 870.289,32    | % Período: |           |           |              |              |              |              |              |              |               |               |               | 25,00%        | 25,00%        | 25,00%        | 25,00%       |
| 1.20.                    | CONTENÇÃO 2: SOLO GRAMPEADO      | 1.607.856,72  | % Período: |           |           |              |              |              |              |              |              |               |               |               | 25,00%        | 25,00%        | 25,00%        | 25,00%       |
| 1.21.                    | DRENAGEM: CANALETAS COM ANCOR    | 734.023,76    | % Período: |           |           |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               | 50,00%        | 50,00%       |
| 1.22.                    | DRENAGEM: REDE PEAD / CAIXA COLE | 717.217,80    | % Período: |           |           |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               | 31,38%        | 68,62%       |
| 1.23.                    | PAV. ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO     | 198.149,59    | % Período: |           |           |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               | 100,00%      |
| Total: R\$ 18.506.491,33 |                                  |               | %:         | 0,14%     | 0,01%     | 0,01%        | 7,90%        | 6,38%        | 9,84%        | 9,84%        | 7,74%        | 7,74%         | 7,74%         | 8,06%         | 8,56%         | 8,67%         | 7,41%         | 9,97%        |
| Período:                 | Repass:                          | 26.050,15     |            | 26.050,15 | 1.041,90  | 2.491,60     | 1.462.683,01 | 1.179.872,68 | 1.821.127,62 | 1.821.163,10 | 1.431.919,17 | 1.431.919,17  | 1.431.919,17  | 1.491.719,76  | 1.584.147,35  | 1.605.074,77  | 1.370.782,64  | 1.844.579,24 |
|                          | Contrapartida:                   | -             |            | -         | -         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
|                          | Outros:                          | -             |            | -         | -         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
|                          | Investimento:                    | 26.050,15     |            | 26.050,15 | 1.041,90  | 2.491,60     | 1.462.683,01 | 1.179.872,68 | 1.821.127,62 | 1.821.163,10 | 1.431.919,17 | 1.431.919,17  | 1.431.919,17  | 1.491.719,76  | 1.584.147,35  | 1.605.074,77  | 1.370.782,64  | 1.844.579,24 |
| Acumulado:               | %:                               | 0,14%         |            | 0,15%     | 0,16%     | 0,16%        | 8,06%        | 14,44%       | 24,28%       | 34,12%       | 41,86%       | 49,59%        | 57,33%        | 65,39%        | 73,95%        | 82,63%        | 90,03%        | 100,00%      |
|                          | Repass:                          | 26.050,15     |            | 27.092,05 | 29.583,65 | 1.492.266,66 | 2.672.139,34 | 4.493.266,96 | 6.314.430,06 | 7.746.349,23 | 9.178.268,40 | 10.610.187,57 | 12.101.907,33 | 13.686.054,68 | 15.291.129,45 | 16.661.912,09 | 18.506.491,33 |              |
|                          | Contrapartida:                   | -             |            | -         | -         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
|                          | Outros:                          | -             |            | -         | -         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
|                          | Investimento:                    | 26.050,15     |            | 27.092,05 | 29.583,65 | 1.492.266,66 | 2.672.139,34 | 4.493.266,96 | 6.314.430,06 | 7.746.349,23 | 9.178.268,40 | 10.610.187,57 | 12.101.907,33 | 13.686.054,68 | 15.291.129,45 | 16.661.912,09 | 18.506.491,33 |              |
|                          | Administração Local:             | 0,00%         |            | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%        | 7,84%        | 14,16%       | 23,85%       | 33,54%       | 41,15%       | 48,76%        | 56,37%        | 64,73%        | 73,33%        | 80,61%        | 90,00%        | 100,00%      |

JUIZ DE FORA/MG  
Local  
segunda-feira, 2 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GERMANO REIS COELHO  
CREA/CAU: 145.642/D  
ART/RTT: MG20254413230