

Obra: REFORMA QUADRA CERÂMICA SEM VEST E BAR

SICOR-MG: LESTE 1/2025

BDI Padrão: 28,070%

BDI Padrão: **28,070%**



Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.135,04	33,00% R\$1.694,56	33,00% R\$1.694,56	34,00% R\$1.745,91
1.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% R\$5.135,04	33,00% R\$1.694,56	33,00% R\$1.694,56	34,00% R\$1.745,91
2	RECOMPOSIÇÃO PILARES	100,00% 10.067,88	100,00% R\$10.067,88	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00
2.1	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	100,00% R\$1.104,66	100,00% R\$1.104,66	-	-
2.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	100,00% R\$456,75	100,00% R\$456,75	-	-
2.3	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 30,0MPa BRITA: 0 E 1 SLUMP: 60+-10)	100,00% R\$3.823,40	100,00% R\$3.823,40	-	-
2.4	AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS NORMA: ASTM A-36)	100,00% R\$140,76	100,00% R\$140,76	-	-
2.5	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% R\$1.745,92	100,00% R\$1.745,92	-	-
2.6	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	100,00% R\$307,20	100,00% R\$307,20	-	-
2.7	FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	100,00% R\$2.489,20	100,00% R\$2.489,20	-	-
3	RECOMPOSIÇÃO PISO QUADRA	100,00% 49.895,49	0,00% R\$0,00	100,00% R\$49.895,49	0,00% R\$0,00
3.1	TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS (2) DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA	100,00% R\$49.895,49	-	100,00% R\$49.895,49	-
4	PINTURAS E RECOMPOSIÇÃO EST. METÁLICA	100,00% 8.925,60	0,00% R\$0,00	71,70% R\$6.399,60	28,30% R\$2.526,00
4.1	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	100,00% R\$2.526,00	-	-	100,00% R\$2.526,00
4.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	100,00% R\$885,60	-	100,00% R\$885,60	-
4.3	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	100,00% R\$5.514,00	-	100,00% R\$5.514,00	-
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 52.000,59	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	100,00% R\$52.000,59
5.1	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 50 a 200 m	100,00% R\$113,90	-	-	100,00% R\$113,90
5.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPa, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	100,00% R\$51.886,69	-	-	100,00% R\$51.886,69
6	ILUMINAÇÃO	100,00% 13.717,15	0,00% R\$0,00	100,00% R\$13.717,15	0,00% R\$0,00
6.1	LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 2 REFLETORES DE 250W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA)	100,00% R\$13.717,15	-	100,00% R\$13.717,15	-
Porcentagem do período		100,00%	8,42%	51,31%	40,27%
Total do período		R\$139.741,74	R\$11.762,44	R\$71.706,80	R\$56.272,50
Porcentagem acumulada			8,42%	59,73%	100,00%
Total acumulado			R\$11.762,44	R\$83.469,24	R\$139.741,74

Total sem BDI **109.124,00**
Total do BDI **30.617,75**
Total **139.741,75**