



PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU - MINAS GERAIS  
CNPJ: 18.338.830/0001-99  
RUA ESCRIVÃO JOÃO LEMOS, Nº 37. CENTRO. TEL: 3355-1105

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU - MG		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$259.083,41	DATA:	13/01/2026	FOLHA Nº: 01/01	
META 01 : PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL DO CÓRREGO DOS PORTUGUESES, ZONA RURAL, IAPU - MG				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES			
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,53%	60,00%			40,00%
		Financeiro	R\$6.544,40	R\$3.926,64			R\$2.617,76
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	Físico %	0,06%	100,00%			
		Financeiro	R\$151,80	R\$151,80			
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	8,81%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$22.835,78	R\$9.134,30	R\$4.567,16	R\$4.567,16	R\$4.567,16
4.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Físico %	88,59%	20,00%	25,00%	30,00%	25,00%
		Financeiro	R\$229.551,43	R\$45.910,29	R\$57.387,86	R\$68.865,43	R\$57.387,86
		Físico %					
		Financeiro					
TOTAL		Físico %	99,99%	22,82%	23,91%	28,34%	24,92%
		Financeiro	R\$259.083,41	R\$59.123,03	R\$61.955,02	R\$73.432,59	R\$64.572,78
Emerson de Sousa Braga Engenheiro Civil - CREA Nº: 296.512MG						Observações:	
José Pereira Viana Prefeito Municipal							